

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones	
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN		
DOP-001/08	CANCELADA						CANCELADA															
DOP-002/08	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	Ing. Mario González Morillas	VALLARTA		Av. Federacion	Obras Diversas	Trabajos emergentes en canal	15-Abr-08	15-Jul-08		\$ 9,200,000.00	\$ 552,360.67	\$ 9,752,360.67	\$ 9,752,360.42	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	4		OBRA CERRADA
DOP-003/08	Cinco Contemporánea S.A. de C.V.	Ing. Guillermo A. García Preciado	VALLARTA	Buenos Aires	Esc. Benito Juárez	Obras Diversas	Construccion de salon de usos multiples y bodega en escuela	15-Abr-08	15-Jun-08		\$ 552,035.90	\$ 552,035.90	\$ 375,621.97	\$ 176,413.93	57.39%	100.00%	68.04%	educacion	1			
DOP-004/08	Cinco Contemporánea S.A. de C.V.	Ing. Guillermo A. García Preciado	VALLARTA		Sec. Tecnica Nº 3 (ETI)	Obras Diversas	Construccion de centro de computo	15-Abr-08	15-Jun-08		\$ 408,350.49	\$ 408,350.49	\$ 408,350.12	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	educacion	3		OBRA CERRADA	
DOP-005/08	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Antonio Rodríguez Hernández	VALLARTA		Av. México	Obras Diversas	Construccion de alcantarilla	01-Abr-08	30-Abr-08		\$ 587,087.08	\$ 587,087.08	\$ 547,923.87	\$ 39,163.21	93.00%	100.00%	93.33%	obras publicas	1			
DOP-006/08	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Mario González Morillas	VALLARTA	Tebelchia	Telesecundaria Amado Nervo	Obras Diversas	Obras Complementarias en reparacion	01-Abr-08	15-Abr-08		\$ 51,780.77	\$ 51,780.77	\$ 51,748.44	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	educacion	1		OBRA CERRADA	
DOP-007/08	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Mario González Morillas	VALLARTA	Playa Grande	Telesecundaria Jose Vasconcelos	Obras Diversas	Obras Complementarias en reparacion	01-Abr-08	15-Abr-08		\$ 52,549.36	\$ 52,549.36	\$ 51,680.92	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	educacion	1		OBRA CERRADA	
DOP-008/08	TEKTON Constructor, S. A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	VALLARTA		Antiguo Hospital Regional	Obras Diversas	2º Etapa Oficinas del Consejo Municipal de Lucha contra el Sida	01-Abr-08	30-May-08		\$ 414,516.07	\$ 414,516.07	\$ 403,049.57		100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	2		OBRA CERRADA	
DOP-009/08	Constructora y Desarrolladora MARMAG, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	VALLARTA		Antiguo Hospital Regional	Obras Diversas	2º Etapa Oficinas del Instituto Municipal de la Mujer y la Juventud	01-Abr-08	30-May-08		\$ 557,231.66	\$ 256,859.83	\$ 814,091.49	\$ 810,744.98	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	2		OBRA CERRADA
DOP-010/08	TEKTON Constructor, S. A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	VALLARTA		Antiguo Hospital Regional	Obras Diversas	2º Etapa de Oficinas de la Dirección de Desarrollo Social	01-Abr-08	30-May-08		\$ 1,031,552.87	\$ 54,104.63	\$ 1,085,657.50	\$ 1,083,149.18	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	3		OBRA CERRADA
DOP-011/08	Cinco Contemporánea S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	VALLARTA		Antiguo Hospital Regional	Obras Diversas	2º Etapa de remodelacion de las Oficinas de la Dirección de Servicios Médicos	01-Abr-08	30-May-08		\$ 1,432,156.61	\$ 1,432,156.61	\$ 1,182,589.11	\$ 249,567.50	76.76%	77.00%	82.57%	obras publicas	2		pendiente dev anticipo 83 mil	
DOP-012/08	Arq. Hector I. Guerrero Ocampo	Ing. Guillermo A. García Preciado	VALLARTA		Unidad deportiva A.F.C.	Obras Diversas	Remodelación de baños vestidores de mujeres en area comun	07-Abr-08	15-Abr-08		\$ 265,792.04	\$ 265,792.04	\$ 265,780.17	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	1		OBRA CERRADA	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN	
DOP-013/08	Ing. Jorge Octavio Joya García	Arq. Luis Gerardo Delgado Ramos	VALLARTA		Antigua para Ignacio Jacobo	Obras Diversas	Remodelación para la instalación de un taller de danza clasica	01-Abr-08	30-May-08		\$ 402,500.00	\$ 402,500.00	\$ 329,477.38	\$ 73,022.62	82.00%	82.00%	81.86%	obras publicas	1		
DOP-014/08	Ing. Jorge Ascencion Zepeda Salazar	Ing. Guillermo A. García Preciado	VALLARTA		Unidad deportiva A.F.C.	Obras Diversas	Remodelación de baños vestidores de hombres en area comun	07-Abr-08	15-Abr-08		\$ 234,408.28	\$ 234,408.28	\$ 232,252.30	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	1	OBRA CERRADA	
DOP-015/08	Adolfo Sandoval Martínez	Ing. Guillermo A. García Preciado	VALLARTA		Unidad deportiva A.F.C.	Obras Diversas	Remodelación de baños vestidores de hombres y mujeres en auditorio	07-Abr-08	15-Abr-08		\$ 940,943.81	\$ 940,943.81	\$ 922,158.78		100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	1	OBRA CERRADA	
DOP-016/08	Constructora DICONPO, S.A. DE C.V.	Ing. Alvaro Ramirez Galvan				Obras Diversas	Elaboración de Proyecto para pavimentación y Obras complementarias en calle 10 de Mayo	25-Abr-08	30-Abr-08		\$ 79,614.99	\$ 79,614.99	\$ 79,614.99	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	1	OBRA CERRADA	
DOP-017/08	Constructora DICONPO, S.A. DE C.V.	Ing. Alvaro Ramirez Galvan				Obras Diversas	Elaboración de Proyecto para pavimentación y Obras complementarias en calle Paseo de las Flores 1ª etapa	06-May-08	15-May-08		\$ 79,614.99	\$ 79,614.99	\$ 79,614.99	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	1	OBRA CERRADA	
DOP-018/08	C. Marco A Zalazar Aguilar	Ing. Alvaro Ramirez Galvan	Ixtapa	Ixtapa	Mercado Municipal	Obras Diversas	Trabajos de concreto	05-Abr-08	15-May-08		\$ 218,500.00	\$ 218,500.00	\$ 218,500.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Mercados	2	OBRA CERRADA	
DOP-019/08	Ing. Antonio Becerra Camacho	Ing. Josue Torres Garcia			Centro Historico	Obras Diversas	Proyecto Electrico de red subterranea	15-May-08	30-Jun-08		\$ 79,350.00	\$ 79,350.00	\$ 79,350.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	1	OBRA CERRADA	
DOP-020/08	C. Marco A Zalazar Aguilar	Ing. Alvaro Ramirez Galvan		Emiliano Zapata	Mercado Municipal	Obras Diversas	Trabajos de concreto	27-May-08	30-Jun-08		\$ 104,880.00	\$ 104,880.00	\$ 104,880.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Mercados	1	OBRA CERRADA	
DOP-021/08	Inpala Construcciones, S.A. De C.V.	Ing. Guillermo A. García Preciado	PITILLAL	Fecc. Villas del Puerto	Pulpito	F.F.M.	Empedrado ahogado en mortero	15-May-08	30-Jun-08		\$ 355,994.33	\$ 355,994.33	\$ 318,042.65	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	2	OBRA CERRADA	
DOP-022/08	Inpala Construcciones, S.A. De C.V.	Ing. Guillermo A. García Preciado		1º de Mayo	Zacatecas	F.F.M.	Empedrado ahogado en mortero	01-Jun-08	30-Jun-08		\$ 365,583.38	\$ 365,583.38	\$ 298,721.16	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	2	OBRA CERRADA	
DOP-023/08	C. Marco A Zalazar Aguilar	Ing. Alvaro Ramirez Galvan		Emiliano Zapata	Estacionamiento Mercado	Obras Diversas	Trabajos de concreto	01-Jul-08	30-Jul-08		\$ 93,955.00	\$ 93,955.00	\$ 93,955.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Mercados	1	OBRA CERRADA	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN	
DOP-024/08	Constructora DICONPO, S.A. DE C.V.	Ing. Alvaro Ramirez Galvan				Obras Diversas	Elaboración de Proyecto para pavimentación y Obras complementarias en calle Paseo de las Flores 2ª etapa	16-May-08	31-May-08		\$ 79,614.99	\$ 79,614.99	\$ 79,614.99	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	1	OBRA CERRADA	
DOP-025/08	Constructora DICONPO, S.A. DE C.V.	Ing. Alvaro Ramirez Galvan				Obras Diversas	Elaboración de Proyecto para pavimentación y Obras complementarias en calle Paseo de las Flores3ª etapa	01-Jun-08	15-Jun-08		\$ 79,614.99	\$ 79,614.99	\$ 79,614.99	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	1	OBRA CERRADA	
DOP-026/08	Fernandez Arquitectos, S.C.	Ing. Alvaro Ramirez Galvan				POA	Proyecto Ejecutivo Parque Lineal Rio Pitillal	15-Jun-08	15-Nov-08		\$ 3,078,780.00	\$ 3,078,780.00	\$ 2,641,665.00	\$ 437,115.00	85.00%	85.00%	85.80%	obras publicas	3		
DOP-027/08								CANCELADA			\$ -		\$ -					obras publicas			
DOP-028/08	Ernesto Juarez Rubi			Centro	Mercado Municipal	Obras Diversas	Rehabilitacion de banquetas	16-Jun-08	20-Jun-08		\$ 29,013.58	\$ 29,013.58	\$ 29,013.58	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Mercados	1	OBRA CERRADA	
DOP-029/08	PREGONUR, S.A. DE C.V.	Ing. Olivia Julieta Nanni Hernandez		Benito Juarez	Lateral Libramiento	Obras Diversas	Empedrado ahogado en mortero	20-Jun-08	31-Jul-08		\$ 234,818.02	\$ 234,818.02	\$ 223,878.18	\$ 10,939.84	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	1	OBRA CERRADA	
DOP-030/08	Ing. Alfonso Hernandez	Arq. Luis Gerardo Delgado Ramos				Obras Diversas	Analisis y presupuestos para trabajos rescate Centro Historico y Tunel Libramiento	20-Jun-08	31-Jul-08		\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	1	OBRA CERRADA	
DOP-031/08	Ing. Alfonso Hernandez	Arq. Luis Gerardo Delgado Ramos				Obras Diversas	Analisis y presupuestos para trabajos graderia alberca olimpica y cancha pasto sintetico	20-Jun-08	31-Jul-08		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	1	OBRA CERRADA	
DOP-032/08	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	Ing. Mario González Morillas				FONDEREG	Segunda Etapa de Construcción del Ingreso Norte del Municipio en conexión con la carretera las Palmas	02-Jun-08	31-Jul-08		\$ 802,275.00	\$ 802,275.00	\$ 802,274.95	\$ 0.05	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	1	OBRA CERRADA	
DOP-033/08	CANCELADA					CANCELADA		CANCELADA			\$ -		\$ -								
DOP-034/08	GL Arrendadora, S.A. de C.V.	Ing. Olivia Julieta Nanni Hernandez		Ejido Playa Grande		Obras Diversas	Revestimiento de camino	01-Oct-08	28-Nov-08		\$ 2,760,257.60	\$ 2,760,257.60	\$ 2,300,000.00	\$ 460,257.60	80.00%	80.00%	83.33%		1		

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones	
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN		
DOP-035/08	Impulsora y Constructora, HS, S.A. de C.V.	Ing. Miguel A. Vargas Casillas		Magisterio	Azalea y ramon Lopeza Velarde	FAISM	Construcción de puente peatonal	27-Oct-08	15-Dic-08		\$ 296,227.36	\$ 296,227.36	\$ 268,704.61	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%			1	OBRA CERRADA	
DOP-036/08	GL Arrendadora, S.A. de C.V.	Ing. Miguel A. Vargas Casillas	PITILLAL	Magisterio	Manuel Najera y Obelisco	FAISM	Construcción de puente peatonal	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 296,227.36	\$ 296,227.36		\$ 296,227.36			0.00%					
DOP-037/08	Realgo, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda		Ojo de Agua	Agua Zarca y Av. Cascada	FAISM	Construcción de puente peatonal	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 415,143.09	\$ 415,143.09	\$ 103,785.77	\$ 311,357.32			25.00%	ANTIC				
DOP-038/08	Realgo, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda		Primavera	Cedro esq. Saucos (frente a escuela)	FAISM	Construcción de puente peatonal	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 296,227.36	\$ 296,227.36		\$ 296,227.36			0.00%					
DOP-039/08	Ingeniería Integral de la Bahía, S.A. de C.V.	Ing. Ramon J. Garcia Estrada		Ramblases Ecológico, Bugambillas	Brisas	FAISM	construcción de puente peatonal	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 448,702.53	\$ 448,702.53		\$ 448,702.53			0.00%					
DOP-040/08	Proyectos Exploraciones y Estudios de Ingeniería, S.A. de C.V.	Ing. Alvaro Ramirez Galvan				Obras Diversas	Proyecto ejecutivo carril lateral Av. Luis Donald Colosio	21-Jul-08	19-Sep-08		\$ 101,200.00	\$ 101,200.00		\$ 101,200.00			0.00%					
DOP-041/08	Proyectos Exploraciones y Estudios de Ingeniería, S.A. de C.V.	Ing. Alvaro Ramirez Galvan				Obras Diversas	Proyecto ejecutivo Av. Federación de calle Krystal a rio Pitillal	21-Jul-08	19-Sep-08		\$ 273,125.00	\$ 273,125.00		\$ 273,125.00			0.00%					
DOP-042/08	Cinco Contemporánea S.A. de C.V.	Ing. Guillermo A. Garcia Preciado	PITILLAL	Lomas del Calvario	Piruli desde Francia hasta Agua Marina	F.F.M.	Pavimento en concreto hidráulico	25-Ago-08	24-Dic-08		\$ 4,982,829.65	\$ 4,982,829.65	\$ 4,459,538.82	\$ 523,290.83	100.00%	100.00%	89.50%			4		
DOP-043/08	Ing. Ignacio S. Betancourt Torres	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Ixtapa	Centro	Agustin Flores Contreras entre independencia y Benito Juárez	F.F.M.	Empedrado ahogado en mortero	25-Ago-08	13-Dic-08		\$ 1,001,386.71	\$ 1,001,386.71	\$ 993,675.29	\$ 7,711.42	98.97%	99.00%	99.23%			3		
DOP-044/08	Realgo, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	Pitillal.	Villa de Guadalupe	China entre Lázaro Cárdenas y 24 de Febrero	F.F.M.	Empedrado ahogado en mortero	25-Ago-08	22-Nov-08		\$ 1,749,289.14	\$ 1,749,289.14	\$ 1,340,642.17	\$ 408,646.97	15.00%	15.00%	76.64%			1		
DOP-045/08	Concretos y Construcciones de Vallarta, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	Pitillal.	Villa de Guadalupe	España entre Revolución y Alameda	F.F.M.	Empedrado ahogado en mortero	25-Ago-08	13-Dic-08		\$ 1,736,310.40	\$ 1,736,310.40	\$ 1,724,348.72	\$ 11,961.68	99.10%	99.10%	99.31%			3		
DOP-046/08	Constructora Enoch, S.A. de C.V.	Ing. Mario González Morillas	Pitillal.	Loma Bonita	21 de Marzo entre Av. Etixio Corona y Emiliano Zapata	F.F.M.	Empedrado ahogado en mortero	25-Ago-08	20-Dic-08		\$ 1,999,929.84	\$ 1,999,929.84	\$ 1,991,522.47	\$ 8,407.37	99.00%	99.00%	99.00%			4		
DOP-047/08	Inpala Construcciones, S.A. De C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	Vallarta,	Ramblases	Puerto las Peñas entre Puerto Peñasco y Puerto Veracruz	F.F.M.	Empedrado ahogado en mortero	25-Ago-08	25-Nov-08		\$ 1,999,755.69	\$ 1,999,755.69	\$ 1,657,535.70	\$ 342,219.99	77.18%	78.00%	82.89%			4		
DOP-048/08	Impulsora y Constructora, HS, S.A. de C.V.	Ing. Ramon J. Garcia Estrada	Pitillal.	del Toro	Perú entre 20 de Noviembre y Revolución	F.F.M.	Empedrado ahogado en mortero	25-Ago-08	15-Dic-08		\$ 1,477,817.78	\$ 1,477,817.78	\$ 1,467,520.81	\$ 10,296.97	99.31%	100.00%	99.30%			4		

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN	
DOP-049/08	Cinco Contemporánea S.A. de C.V.	Ing. Ramon J. Garcia Estrada	Pitillal.	Coapinole;	Perú entre Revolución y 16 de Septiembre	F.F.M.	Empedrado ahogado en mortero	25-Ago-08	25-Dic-08		\$ 4,182,233.54		\$ 4,182,233.54	\$ 3,722,273.62	\$ 459,959.92	85.00%	85.00%	89.00%		4	
DOP-050/08	Construcción y Conservación de Vías Terrestres, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	Pitillal.	Coapinole	Perú entre 16 de Septiembre y 21 de Marzo	F.F.M.	Empedrado ahogado en mortero	25-Ago-08	25-Nov-08		\$ 3,249,777.87		\$ 3,249,777.87	\$ 2,406,392.52	\$ 843,385.35	65.00%	65.00%	74.05%		1	
DOP-051/08	Bentro Arquitectos, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	Pitillal.	El Mangal	Corea del Sur entre 16 de Septiembre a donde inicia el empedrado existente	F.F.M.	Empedrado ahogado en mortero	25-Ago-08	25-Oct-08		\$ 1,499,155.71		\$ 1,499,155.71	\$ 1,338,595.94	\$ 160,559.77	86.00%	87.00%	89.29%		2	
DOP-052/08	Impulsora y Constructora, HS, S.A. de C.V.	Arq. Javier Arballo Valenzuela	Pitillal.	Coapinole;	Josefa Ortiz de Dominguez, entre Revolución y 24 de Febrero	F.F.M.	Empedrado ahogado en mortero con huellas de concreto estriado	25-Ago-08	15-Nov-08		\$ 925,574.77		\$ 925,574.77	\$ 913,571.09	\$ 12,003.68	100.00%	100.00%	100.00%		5	OBRA CERRADA
DOP-053/08	Impulsora y Desarrolladora Najera, S.A. de C.V.	Arq. Javier Arballo Valenzuela	Pitillal.	Coapinole	Aldama entre Mirama y 16 de Septiembre	F.F.M.	Empedrado ahogado en mortero	25-Ago-08	15-Nov-08		\$ 1,685,917.05		\$ 1,685,917.05	\$ 1,577,582.28	\$ 108,334.77	93.57%	94.00%	93.57%		4	
DOP-054/08	Constructores Cienmil, S.A. de C.V.	Arq. Javier Arballo Valenzuela	Pitillal	del Toro	Av. las Torres entre Revolución y Lázaro Cárdenas	F.F.M.	Empedrado ahogado en mortero	25-Ago-08	11-Oct-08		\$ 997,682.72		\$ 997,682.72	\$ 905,022.30	\$ 92,660.42	95.00%	25.00%	90.71%		3	
DOP-055/08	GL Arrendadora, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda		Mojoneras	Nayarit de Durango a Tabasco y Oaxaca de Durango a Tabasco	HABITAT	Empedrado ahogado en mortero premezclado	03-Oct-08	31-Mar-09		\$ 1,969,339.04	\$ 1,595,082.95	\$ 3,564,421.99	\$ 2,720,390.18	\$ 844,031.81	76.00%	76.00%	76.32%		5	
DOP-056/08	Ing. Jorge Ascencion Zepeda Salazar	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	PITILLAL	Laguna del Valle parte baja	varias	HABITAT	Red de alcantarillado	03-Oct-08	29-Dic-08		\$ 3,336,691.95	\$ 1,229,932.76	\$ 4,566,624.71	\$ 4,566,624.53	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		6	OBRA CERRADA
DOP-057/08	Constructores Jema de la Bahía, S.A. de C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Ixtapa.	Centro	Allende entre antes de la calle Reforma hasta la calle Manuel Allamirano	HABITAT	Empedrado ahogado en mortero premezclado	25-Ago-08	02-Nov-08		\$ 614,446.79		\$ 614,446.79	\$ 433,668.03	\$ 180,778.76	66.79%	67.00%	70.58%		1	
DOP-058/08	INCOMAQ, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda		Jardines	Tampico de la calle San José hasta la calle Azucenas	HABITAT	Empedrado ahogado en mortero premezclado	25-Ago-08	11-Oct-08		\$ 908,991.67		\$ 908,991.67	\$ 908,927.24	\$ 64.43	100.00%	100.00%	100.00%		3	
DOP-059/08	Ing. Ignacio S. Betancourt Torres	Arq. Alejandro Peña Maheda	PITILLAL	Villa de Guadalupe	Francia entre la calle 20 de Noviembre hasta la calle Lázaro Cárdenas	HABITAT	Empedrado ahogado en mortero premezclado	25-Ago-08	08-Nov-08		\$ 635,758.57		\$ 635,758.57	\$ 635,758.56	\$ 0.01	100.00%	100.00%	100.00%		3	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN	
DOP-060/08	Impulsora y Desarrolladora Najera, S.A. de C.V.	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	Vallarta			Rescate Espacios Publicos	Cancha de usos multiples	03-Oct-08	29-Dic-08		\$ 2,461,737.58	\$ 2,461,737.58	\$ 2,444,209.63	\$ 17,527.95	99.30%	99.30%	99.29%		5		
DOP-061/08	Impulsora y Constructora, HS, S.A. de C.V.	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez		Mojoneras		Rescate Espacios Publicos	Rescate de espacio publico en Plaza Mojoneras	03-Oct-08	29-Dic-08		\$ 2,142,001.53	\$ 2,142,001.53	\$ 2,141,461.87	\$ 539.66	99.97%	100.00%	99.97%		3		
DOP-062/08	NRC Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	Ixtapa	Tamarindos	Plaza Tamarindos, área verde y cancha de usos multiples en el fracc. Tamarindos	Rescate Espacios Publicos	Rescate de espacio publico	03-Oct-08	29-Dic-08		\$ 3,992,387.33	\$ 3,992,387.33	\$ 3,992,385.06	\$ 2.27	100.00%	22.00%	100.00%		4	PRE	
DOP-063/08	SERS, Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez		Boca Tomatlan	Gaviota, entre calle las Garzas y Rio los Horcones	3 X 1 ESTATAL	Empedrado ahogado en mortero	25-Ago-08	25-Sep-08		\$ 336,802.97	\$ 336,802.97	\$ 206,047.18		100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-064/08	Grupo Constructor HQ2, S.A. de C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Ixtapa	Santo Domingo	Santo Domingo, entre calle Angeles y callejón	3 X 1 ESTATAL	Empedrado ahogado en mortero	25-Ago-08	20-Dic-08		\$ 1,675,124.48	\$ 1,675,124.48	\$ 1,673,721.56	\$ 1,402.92	100.00%	37.00%	99.92%		4	PRE	
DOP-065/08	Constructores Cienmil, S.A. de C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Ixtapa	San Francisco	16 de Septiembre entre Roberto Contreras y Revolución	3 X 1 ESTATAL	Empedrado ahogado en mortero	25-Ago-08	20-Nov-08		\$ 1,464,740.22	\$ 1,464,740.22	\$ 1,316,316.47	\$ 148,423.75	90.00%	90.00%	89.87%		3	PRE	
DOP-066/08	Inmobiliaria y Constructora Helfy, S.A. de C.V.	Ing. Guillermo A. Garcia Preciado		Mojoneras	Sonora entre Zacatecas y Durango	Obras Diversas	trabajos excedentes al empedrado ahogado en mortero	21-Jul-08	15-Ago-08		\$ 432,345.55	\$ 432,345.55	\$ 432,345.21	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-067/08	Adolfo Sandoval Martínez	Ing. Mario Gonzalez Morillas	PITILLAL	Villa de Guadalupe	escuela primaria Benito Juárez	Obras Diversas	trabajos excedentes en Escuela	21-Jul-08	31-Ago-08		\$ 27,567.59	\$ 27,567.59	\$ 27,567.59	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-068/08	Adolfo Sandoval Martínez	Ing. Mario Gonzalez Morillas		Buenos Aires	escuela secundaria #84	Obras Diversas	trabajos excedentes en Escuela	21-Jul-08	31-Ago-08		\$ 12,596.93	\$ 12,596.93	\$ 12,594.67	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-069/08			CANCELADA						CANCELADA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			#,DIV/0!				
DOP-070/08	Instalaciones y Redes y Subestaciones, S.A. DE C.V.	Ing. Josue Torres Garcia	PITILLAL	Trinidad		Obras Diversas	electrificación	21-Jul-08	15-Ago-08		\$ 63,610.02	\$ 63,610.02	\$ 63,610.02	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	1	OBRA CERRADA	
DOP-071/08			CANCELADA				Gaviones		CANCELADA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
DOP-072/08			CANCELADA				Gaviones		CANCELADA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
DOP-073/08			CANCELADA				Gaviones		CANCELADA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
DOP-074/08			CANCELADA						CANCELADA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN	
DOP-075/08	Bentro Arquitectos, S.A. de C.V.	Arq. Luis Gerardo Delgado Ramos				Obras Diversas	Proyecto ejecutivo integral de la unidad deportiva Alfonso Díaz	21-Jul-08	21-Ago-08		\$ 162,472.00	\$ 162,472.00	\$ 162,472.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-076/08	Ing. Jorge Ascencion Zepeda Salazar	Ing. Olivia Julieta Nanni Hernandez				Obras Diversas	Proyecto eléctrico alberca olímpica	21-Jul-08	15-Sep-08		\$ 805,000.00	\$ 50,269.77	\$ 855,269.77	\$ 855,269.77	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		4	OBRA CERRADA
DOP-077/08									CANCELADA			\$ -									
DOP-078/08	Arrendamiento, Construcción y Diseño Lagos, S.A. de C.V.	Ing. Olivia Julieta Nanni Hernandez				Obras Diversas	Levantamiento topografico en Rio Ameca	21-Jul-08	31-Jul-08		\$ 40,261.50	\$ 40,261.50	\$ 40,261.50	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	2	OBRA CERRADA	
DOP-079/08	GL Arrendadora, S.A. de C.V.	Ing. Alvaro Ramirez Galvan	VALLARTA		Libramiento Luis Donaldo Colosio	Obras Diversas	Construcción de muros de contención	19-Ago-08	15-Sep-08		\$ 1,493,879.53	\$ 1,493,879.53	\$ 1,449,196.77	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	2	OBRA CERRADA	
DOP-080/08	Constructores de Vallarta, S.A. de C.V.	Arq. Luis Gerardo Delgado Ramos			Esc. Primaria Club de Leonos	Obras Diversas	Visita, levantamiento, peritaje y proyecto reforzamiento estructural	20-Jun-08	10-Jul-08		\$ 6,900.00	\$ 6,900.00		\$ 6,900.00			0.00%	obras publicas			
DOP-081/08	GL Arrendadora, S.A. de C.V.	Ing. Alvaro Ramirez Galvan			Libramiento Luis Donaldo Colosio	Obras Diversas	Construcción de muros de mamposteria	05-Sep-08	31-Oct-08		\$ 3,665,280.36	\$ 3,665,280.36	\$ 3,546,006.47	\$ 119,273.89	100.00%	100.00%	100.00%	obras publicas	4	OBRA CERRADA	
DOP-082/08	Constructores Jema de la Bahia, S.A. de C.V.	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez			Av. Gonzalez Gallo de Av. Fco. Villa a Av. Las Torres, y callejon Sebastian Allende de Av. Glez. Gallo a M. Garcia Barragan	Obras Diversas	Pavimento en concreto hidráulico	22-Sep-08	22-Feb-09		\$ 9,682,401.23	\$ 2,789,296.92	\$ 12,471,698.15	\$ 12,252,672.52	\$ 219,025.63	98.20%	99.00%	98.24%	obras publicas	8	
DOP-083/08	INCOMAQ, S.A. de C.V.	Ing. Miguel A. Vargas Casillas	PITILLAL	Magisterio	Varias	Obras Diversas	Pavimento en concreto hidráulico	22-Sep-08	22-Feb-09		\$ 17,917,481.40	\$ 17,917,481.40	\$ 13,084,795.83	\$ 4,832,685.57	64.04%	65.00%	73.03%	obras publicas	7		
DOP-084/08	Adolfo Sandoval Martínez	Ing. Martin Blas Ortega	Ixtapa	La Esperanza	Jardin de Niños Donato Guerra	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	30-Sep-08	01-Oct-08		\$ 5,278.53	\$ 5,278.53	\$ 5,278.53	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA	
DOP-085/08	Adolfo Sandoval Martínez	Ing. Martin Blas Ortega	Ixtapa	Santo Domingo	Jardin de Niños Lazaro Cardenas	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	29-Sep-08	13-Oct-08		\$ 32,655.58	\$ 32,655.58	\$ 32,655.58	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA	
DOP-086/08	Arq. Hector I. Guerrero Ocampo	Ing. Martin Blas Ortega			Jardin de Niños Cipactly	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	01-Oct-08	15-Nov-08		\$ 76,592.77	\$ 76,592.77	\$ 74,703.22	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA	
DOP-087/08	Elgomin, S.A. de C.V.	Ing. Martin Blas Ortega	Ixtapa		Jardin de Niños Pablo Neruda	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 12,088.90	\$ 12,088.90	\$ 12,056.32	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA	
DOP-088/08	José Alfredo Peña Garcia	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	Pitillal	Brisas del Pacifico	Jardin de Niños Fernando Montes de Oca	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	06-Oct-08	15-Nov-08		\$ 49,160.98	\$ 7,722.46	\$ 56,883.44	\$ 54,839.98	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	2	OBRA CERRADA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN	
DOP-089/08	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Ramon J. Garcia Estrada		Bugambilia	Jardin de Niños Samuel Bernal	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	08-Oct-08	30-Oct-08		\$ 5,691.90		\$ 5,691.90	\$ 4,954.35		87.00%	88.00%	87.04%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-090/08	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Roberto Luna Andrade		Ramblases	Jardin de Niños Jose Maria Anaya	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	08-Oct-08	30-Oct-08		\$ 18,481.47		\$ 18,481.47	\$ 16,908.17	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-091/08	Arq. Hector I. Guerrero Ocampo	Ing. Roberto Luna Andrade	Pitillal	San Esteban	Jardin de Niños Rosaura Zapata	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	01-Oct-08	30-Nov-08		\$ 60,602.22		\$ 60,602.22	\$ 50,891.54	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-092/08	Arq. Hector I. Guerrero Ocampo	Ing. Mario Gonzalez Morillas		Infonavit	Esc. Primaria Guadalupe Martinez Villanueva	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	01-Oct-08	30-Nov-08		\$ 144,266.75		\$ 144,266.75	\$ 144,266.41	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-093/08	Adolfo Sandoval Martinez	Ing. Martin Blas Ortega	Ixtapa	Tamarindos	Esc. Primaria Fco. Medina Ascencio	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	01-Oct-08	01-Nov-08		\$ 148,481.74		\$ 148,481.74		\$ 148,481.74			0.00%	Educación		
DOP-094/08	Arq. Hector I. Guerrero Ocampo	Ing. Roberto Luna Andrade	Pitillal	San Esteban	Esc. Primaria Emiliano Zapata	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	01-Oct-08	30-Nov-08		\$ 550,124.21		\$ 550,124.21	\$ 550,114.70	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	2	OBRA CERRADA
DOP-095/08	Arq. Hector I. Guerrero Ocampo	Ing. Ramon J. Garcia Estrada		La Pedrera	Esc. Primaria Basilio Badillo	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	01-Oct-08	30-Nov-08		\$ 131,106.45		\$ 131,106.45	\$ 131,106.26	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-096/08	Constructora El Pulpito, S.A. de C.V.	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	PITILLAL	Coapinole	Esc. Primaria Ultimo Emperador Azteca	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 324,825.70		\$ 324,825.70		\$ 324,825.70			0.00%	Educación		
DOP-097/08	José Alfredo Peña García	Ing. Mario Gonzalez Morillas		Aralias	Sec. Foranea # 29	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	06-Oct-08	15-Nov-08		\$ 587,024.03	\$ 22,638.99	\$ 609,663.02	\$ 609,663.01	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	3	OBRA CERRADA
DOP-098/08	José Alfredo Peña García	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Las Palmas		Esc. Secundaria Federal N° 55	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	06-Oct-08	15-Nov-08		\$ 129,771.90		\$ 129,771.90	\$ 107,848.06	\$ 21,923.84	83.00%	83.00%	83.11%	Educación	2	
DOP-099/08	Adolfo Sandoval Martínez	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Ixtapa		Esc. Secundaria Tec. No 56	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	01-Oct-08	01-Nov-08		\$ 330,135.51		\$ 330,135.51	\$ 330,108.47	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-100/08	Constructores Cienmil, S.A. de C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Tebelchia		Esc. Telesecundaria Amado Nervo	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	15-Nov-08		\$ 11,805.06		\$ 11,805.06		\$ 11,805.06			0.00%	Educación		
DOP-101/08	Constructora DICONPO, S.A. DE C.V.	Ing. Ramon J. Garcia Estrada			Centro de atencion multiple N° 21	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	20-Oct-08	20-Nov-08		\$ 1,216,664.02		\$ 1,216,664.02	\$ 1,216,466.65	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	2	OBRA CERRADA
DOP-102/08	Arq. Hector I. Guerrero Ocampo	Ing. Ramon J. Garcia Estrada		Playa Grande	Esc. Telesecundaria Jose Vazconcelos	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	01-Oct-08	01-Nov-08		\$ 158,936.50		\$ 158,936.50	\$ 158,837.90	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-103/08	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Mario Gonzalez Morillas		Mangos	Jardin de Niños Revolucion Mexicana	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	08-Oct-08	08-Nov-08		\$ 91,294.77		\$ 91,294.77	\$ 91,137.10	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-104/08	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Martin Blas Ortega	Ixtapa		Jardin de Niños Rosario Castellanos	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	08-Oct-08	15-Nov-08		\$ 188,592.65		\$ 188,592.65	\$ 131,487.89	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN	
DOP-105/08	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Ramon J. Garcia Estrada		Agua Azul	Jardin de Niños Pestalozzi	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	08-Oct-08	08-Nov-08		\$ 23,608.49		\$ 23,608.49	\$ 23,535.98	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-106/08	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Martin Blas Ortega	Ixtapa		Esc. Primaria Emancipacion	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	08-Oct-08	08-Nov-08		\$ 89,871.97		\$ 89,871.97	\$ 89,344.95	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-107/08	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Arq. Alejandro Peña Maheda		5 de Diciembre	Esc. Primaria 15 de Mayo	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	08-Oct-08	30-Oct-08		\$ 6,840.67		\$ 6,840.67	\$ 6,811.31	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-108/08	Constructora DICONPO, S.A. DE C.V.	Arq. Luis Gerardo Delgado Ramos		Alta Vista	Esc. Primaria Alfredo V. Bonfield	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 281,006.69		\$ 281,006.69	\$ 281,006.69	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	2	OBRA CERRADA
DOP-109/08	Constructora DICONPO, S.A. DE C.V.	Arq. Luis Gerardo Delgado Ramos		Boca Tomatlan	Esc. Telesecundaria Leona Vicario	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 167,751.39		\$ 167,751.39	\$ 167,605.92	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	2	OBRA CERRADA
DOP-110/08	Elgomin, S.A. de C.V.	Arq. Luis Gerardo Delgado Ramos		Boca Tomatlan	Esc. Primaria Jose Ma. Morelos y Pavon	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 51,580.58		\$ 51,580.58	\$ 51,577.59	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-111/08	Impulsora y Constructora, HS, S.A. de C.V.	Ing. Mario Gonzalez Morillas	PITILLAL	Loma Bonita	Jardin de Niños Sor Juana Ines de la Cruz	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 195,809.74		\$ 195,809.74	\$ 195,264.22	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	2	OBRA CERRADA
DOP-112/08	Impulsora y Constructora, HS, S.A. de C.V.	Ing. Mario Gonzalez Morillas	PITILLAL	La Floresta	Jardin de Niños Carmen Palafox	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 311,080.04		\$ 311,080.04		\$ 311,080.04			0.00%	Educación		
DOP-113/08	Elgomin, S.A. de C.V.	Ing. Martin Blas Ortega	Ixtapa		Jardin de Niños Juan Escutia	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 230,880.52		\$ 230,880.52	\$ 230,868.61	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-114/08	Elgomin, S.A. de C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	El Colorado		Esc. Telesecundaria Adolfo Ruiz Cortinez	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 182,865.01		\$ 182,865.01	\$ 182,864.23	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-115/08	Elgomin, S.A. de C.V.	Ing. Mario Gonzalez Morillas	PITILLAL	Bobadilla	Esc. Primaria Rafael Ramirez Castaneda	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 238,607.06		\$ 238,607.06		\$ 238,607.06			0.00%	Educación		
DOP-116/08	Ing. Jorge Ascencion Zepeda Salazar	Ing. Roberto Luna Andrade	PITILLAL	San Esteban	Esc. Primaria Cuauhtemoc	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 165,839.96		\$ 165,839.96	\$ 165,839.96	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-117/08	Ing. Jorge Ascencion Zepeda Salazar	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	PITILLAL	El Progreso	Esc. Primaria Francisco Villa	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 236,477.86		\$ 236,477.86	\$ 213,765.55	\$ 22,712.31	90.00%	90.00%	90.40%	Educación	1	
DOP-118/08	Ing. Jorge Ascencion Zepeda Salazar	Ing. Mario Gonzalez Morillas	PITILLAL	Bobadilla	Jardin de Niños Josefa Ortiz de Dominguez	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 168,154.39		\$ 168,154.39	\$ 167,040.18	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-119/08	Arq. Hector I. Guerrero Ocampo	Arq. Luis Gerardo Delgado Ramos	PITILLAL	La Floresta	Jardin de Niños Margarita Maza de Juarez	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	01-Oct-08	15-Nov-08		\$ 106,750.64		\$ 106,750.64	\$ 105,562.07	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-120/08	Arq. Hector I. Guerrero Ocampo	Arq. Luis Gerardo Delgado Ramos	Mismaloya		Esc. Telesecundaria Vicente Guerrero	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	01-Oct-08	30-Nov-08		\$ 182,865.01		\$ 182,865.01	\$ 182,864.13	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN	
DOP-121/08	Arq. Hector I. Guerrero Ocampo	Ing. Martin Blas Ortega	Las Juntas	Centro	Esc. Primaria Pensador Mexicano	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	01-Oct-08	15-Nov-08		\$ 243,037.03		\$ 243,037.03	\$ 240,047.08	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	2	OBRA CERRADA
DOP-122/08	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	Ing. Martin Blas Ortega	Las Juntas	Centro	Esc. Primaria 21 de Marzo	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	08-Oct-08	08-Nov-08		\$ 84,343.78		\$ 84,343.78	\$ 73,419.84	\$ -	87.00%	87.00%	87.05%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-123/08	Constructores Cienmil, S.A. de C.V.	Ing. Martin Blas Ortega	Ixtapa		Esc. Primaria Solidaridad	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	15-Nov-08		\$ 196,984.31		\$ 196,984.31	\$ 196,984.31	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-124/08	Constructores Cienmil, S.A. de C.V.	Arq. Luis Gerardo Delgado Ramos	Vallarta	Centro	Sector educativo N° 18	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	15-Nov-08		\$ 24,643.25		\$ 24,643.25		\$ 24,643.25			0.00%	Educación		
DOP-125/08	Constructores Cienmil, S.A. de C.V.	Ing. Ramon J. Garcia Estrada		Buenos Aires	Esc. Primaria Buenos Aires	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	15-Nov-08		\$ 165,884.54		\$ 165,884.54	\$ 143,776.61	\$ 22,107.93	87.00%	87.00%	86.67%	Educación		
DOP-126/08	Ing. Jorge Octavio Joya Garcia	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	PITILLAL	Educación	Esc. Primaria Amado Nervo	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	29-Sep-08	25-Oct-08		\$ 97,867.83		\$ 97,867.83	\$ 96,743.77	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-127/08	Ing. Jorge Octavio Joya Garcia	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	Pitillal	Joyas del Pedregal	Jardin de Niños Xocnotl	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	29-Sep-08	08-Oct-08		\$ 87,455.76		\$ 87,455.76	\$ 87,446.99	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-128/08	Ing. Jorge Octavio Joya Garcia	Ing. Ramon J. Garcia Estrada		Buenos Aires	Jardin de Niños Miguel Hidalgo y Costilla	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	29-Sep-08	25-Oct-08		\$ 140,396.62		\$ 140,396.62	\$ 102,666.92	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-129/08	Ing. Jorge Octavio Joya Garcia	Ing. Mario Gonzalez Morillas	PITILLAL	La Floresta	Esc. Primaria Margarita Maza de Juarez	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	29-Sep-08	25-Oct-08		\$ 105,767.91		\$ 105,767.91	\$ 105,483.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-130/08	José Alfredo Peña Garcia	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez		La Aurora	Esc. Sec. Federal #60	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	06-Oct-08	15-Nov-08		\$ 100,091.61		\$ 100,091.61	\$ 99,279.59	\$ -	100.00%	100.00%	1000.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-131/08	José Alfredo Peña Garcia	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	PITILLAL	La Aurora	Jardin de Niños Miguel Hidalgo y Costilla	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	06-Oct-08	15-Nov-08		\$ 70,350.78	\$ 2,821.91	\$ 73,172.69	\$ 73,166.69	\$ 6.00	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	2	OBRA CERRADA
DOP-132/08	José Alfredo Peña Garcia	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	El Colorado		Esc. Primaria 24 de Febrero	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	06-Oct-08	25-Feb-09		\$ 214,618.01		\$ 214,618.01		\$ 214,618.01			0.00%	Educación		
DOP-133/08	Ing. Jorge Ascencion Zepeda Salazar	Arq. Luis Gerardo Delgado Ramos		Mismaloya	Esc. Primaria Manuel Lopez Cotilla	Escuela Sana	Rehabilitacion de Escuela	13-Oct-08	30-Nov-08		\$ 63,872.32		\$ 63,872.32	\$ 47,516.91	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	Educación	1	OBRA CERRADA
DOP-134/08	Construcción y Conservación de Vias Terrestres, S.A. de C.V.			Linda Vista Oceano	Arroyo	Obras Diversas	Construccion de gaviones	01-Sep-08	15-Oct-08		\$ 1,325,603.59		\$ 1,325,603.59	\$ 1,303,523.52	\$ 22,080.07	100.00%	100.00%	98.33%	obras publicas	2	
DOP-135/08	Proyectos Obras Y Peritajes Electricos, S.A. de C.V.	Ing. Josue Torres Garcia			Viejo Hospital Regional	Obras Diversas	Acometida de media tension, colocacion de transformador, tablero Gral, Alimentacion a tableros y derivados	22-Sep-08	30-Nov-08		\$ 672,417.91		\$ 672,417.91	\$ 625,341.88	\$ 47,076.03	86.00%	87.00%	93.00%		2	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN	
DOP-136/08	Constructores Cienmil, S.A. de C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Ixtapa	24 de Febrero	Gaviota, entre calle Jalisco y Michoacán	Obras Diversas	Empedrado Ahogado en mortero	05-Sep-08	30-Sep-08		\$ 197,920.80		\$ 197,920.80	\$ 178,428.52	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA
DOP-137/08	Ing. Javier Castillo Cruz	Ing. Josue Torres Garcia			Pob. El Colorado	Obras Diversas	Red electrica para centro de salud	21-Jul-08	29-Ago-08		\$ 198,664.93		\$ 198,664.93	\$ 196,409.22	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA
DOP-138/08	Conurmag, S.A. de C.V.		Pitillal		10 de Mayo entre Bolivia y Argentina	POA	Pavimentación en concreto Hidráulico	18-Nov-08	16-Feb-09		\$ 3,274,174.41		\$ 3,274,174.41	\$ 2,352,388.64	\$ 921,785.77	62.46%	63.00%	71.85%		3	
DOP-139/08	Construcciones y Renta de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda			Av. Glez . Gallo entre Av Las Torres y Josefa Ortiz	POA	Pavimentación en concreto Hidráulico	17-Nov-08	16-Feb-09		\$ 6,899,956.42		\$ 6,899,956.42	\$ 3,831,883.75	\$ 3,068,072.67	40.71%	41.00%	55.53%		6	
DOP-140/08	Flota Constructora, S.A. de C.V.	Arq. Luis Gerardo Delgado Ramos				POA	Adecuación de Libramiento, con el carril lateral	17-Nov-08	16-Feb-09		\$ 3,796,006.12		\$ 3,796,006.12	\$ 1,898,003.06	\$ 1,898,003.06			50.00%		ANTIC	
DOP-141/08	Construcción y Conservación de Vias Terrestres, S.A. de C.V.	Ing. Mario Gonzalez Morillas	Pitillal			FONDEREG	Puente vehicular sobre el Rio Pitillal	17-Nov-08	16-Feb-09		\$ 17,300,865.78		\$ 17,300,865.78	\$ 8,650,432.89	\$ 8,650,432.89			50.00%		ANTIC	
DOP-142/08	Constructora Avin, S.A. De C.V.	Ing. Olivia Julieta Nanni Hernandez		Centro	Insungentes	Obras Diversas	Red de alcantarillado Pluvial	23-Oct-08	10-Dic-08		\$ 1,919,186.69		\$ 1,919,186.69	\$ 1,467,810.34	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		3	OBRA CERRADA
DOP-143/08	Impulsora y Constructora, HS, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda				Obras Diversas	Obras complementarias para finalizacion alberca olimpica	23-Oct-08	28-Nov-08		\$ 1,242,219.95		\$ 1,242,219.95	\$ 1,238,998.96		100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA
DOP-144/08	GL Arrendadora, S.A. de C.V.	Ing. Olivia Julieta Nanni Hernandez				Obras Diversas	Reparación de la carpeta asfáltica sobre la Lateral	05-Nov-08	20-Nov-08		\$ 190,731.85		\$ 190,731.85	\$ 184,875.14	\$ 5,856.71	97.00%	97.00%	96.93%		1	CERRAR BRAVA
DOP-145/08	Aldrik, Construcciones, S.A. de C.V.	Ing. Ramon J. Garcia Estrada		Jardines	Crisantemo entre Gladiola y Nardo	F.F.M.	Pavimentacion de concreto premezclado	12-Nov-08	20-Dic-08		\$ 514,635.89		\$ 514,635.89	\$ 128,658.97	\$ 385,976.92			25.00%		ANTIC	
DOP-146/08	Aldrik, Construcciones, S.A. de C.V.	Ing. Roberto Luna Andrade	PITILLAL	Arboledas	Encino entre amapas y Primavera	F.F.M.	Pavimentacion de concreto premezclado	12-Nov-08	20-Dic-08		\$ 453,176.87		\$ 453,176.87	\$ 443,120.73	\$ 10,056.14	70.00%	90.00%	97.78%		2	
DOP-147/08	Impulsora y Constructora, HS, S.A. de C.V.	Ing. Mario Gonzalez Morillas			Cuerpo oriente Av. Federacion	FONDEREG	Pavimentación en carpeta asfáltica	23-Dic-08	23-Mar-09		\$ 4,839,355.02		\$ 4,839,355.02	\$ 1,209,838.75	\$ 3,629,516.27			25.00%		ANTIC	
DOP-148/08	Constructora DICONPO, S.A. DE C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez			Av Federacion entre Av Agapito Medina y Carr. Las Palmas	FONDEREG	Pavimentación en carpeta asfáltica	23-Dic-08	23-Mar-09		\$ 13,525,549.19		\$ 13,525,549.19	\$ 5,265,847.14	\$ 8,259,702.05	19.00%	20.00%	38.93%		1	
DOP-149/08					Av. Mangle	POA	Revestimiento a base de carpeta de asfalto						\$ -	\$ -				#¡DIV/0!			
DOP-150/08	Cinco Contemporánea S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	PITILLAL		Rivera Río Pitillal	POA	Obras Parque Lineal Río Pitillal	23-Dic-08	23-Mar-09		\$ 17,290,796.26		\$ 17,290,796.26	\$ 4,424,895.55	\$ 12,865,900.71	1.00%	1.00%	25.59%		1	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones	
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN		
DOP-151/08	Arq. Hector I. Guerrero Ocampo	Arq. Alejandro Peña Maheda	PITILLAL		Unidad Deportiva "Alfonso Diaz Santos"	Obras Diversas	Rehabilitación de baños vestidores	18-Nov-08	30-Nov-08		\$ 279,166.17	\$ 279,166.17	\$ 266,226.50	\$ 12,939.67	100.00%	100.00%	100.00%			1	OBRA CERRADA	
DOP-152/08	José de Jasus Barajas Curiel	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	Las Palmas			P.A.C.E	Rehabilitacion de cancha y banqueta en las Guasimas	20-Nov-08	15-Dic-08		\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 64,998.76	\$ 1.24	100.00%	100.00%	100.00%			1	OBRA CERRADA	
DOP-153/2008	Adolfo Sandoval Martinez	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez		Nacar		F.F.M.	Rehabilitacion de area verde	20-Nov-08	15-Dic-08		\$ 200,000.00	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00			0.00%					
DOP-154/2008	Adolfo Sandoval Martinez	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez		La Desembocada		F.F.M.	Construccion de baños en la plaza publica	20-Nov-08	15-Dic-08		\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00			0.00%					
DOP-155/2008	Adolfo Sandoval Martinez	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	PITILLAL	El Calvario	Juarez, entre 1° de Junio y 10 de Mayo	F.F.M.	Construccion de andador escalinata	20-Nov-08	15-Dic-08		\$ 200,000.00	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00			0.00%					
DOP-156/2008	Adolfo Sandoval Martinez	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	PITILLAL	El Coapinole	Josefa Ortiz de Dominguez	F.F.M.	Construccion de muro de contencion	20-Nov-08	15-Dic-08		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 99,946.74	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%			1	OBRA CERRADA	
DOP-157/2008	GCV Grupo Constructor Valadez, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	PITILLAL	Villa de Guadalupe	24 de Febrero entre Italia y Suiza	F.F.M.	Empedrado de calle	24-Nov-08	15-Dic-08		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 125,000.00	\$ 375,000.00			25.00%			ANTIC		
DOP-158/2008	GCV Grupo Constructor Valadez, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda	PITILLAL	Villa de Guadalupe	Italia entre Lazaro Cardenas y 20 de Noviembre	F.F.M.	Empedrado de calle	24-Nov-08	15-Dic-08		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 125,000.00	\$ 375,000.00			25.00%			ANTIC		
DOP-159/2008							CANCELADA					\$ -	\$ -				#,DIV/0!					
DOP-160/2008	José de Jasus Barajas Curiel	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez		Los Tubos	Ituurbide entre Alvaro Obregon y Pedro Moreno	F.F.M.	Construccion de muro de contencion	24-Nov-08	15-Dic-08		\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ 70,000.00	\$ 63,938.75	\$ 6,061.25	100.00%	100.00%	100.00%			1	OBRA CERRADA
DOP-161/2008	CANCELADA						CANCELADA					\$ -	\$ -									
DOP-162/2008	José de Jasus Barajas Curiel	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	PITILLAL	Lomas del Calvario	Ines Meza esq. Guatemala	F.F.M.	Construccion de muro de contencion	24-Nov-08	15-Dic-08		\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 54,546.64	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%			1	OBRA CERRADA	
DOP-163/2008							CANCELADA															
DOP-164/2008							CANCELADA															
DOP-165/2008							CANCELADA															
DOP-166/2008							CANCELADA															
DOP-167/2008							CANCELADA															
DOP-168/2008	Constructora Montgomery, S.A. de C.V.	Ing. Roberto Luna Andrade	PITILLAL	Fracc Primavera de Vllarta	area verde	F.F.M.	Construccion de parque 1° etapa	29-Dic-08	15-Feb-09		\$ 150,000.00	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00			0.00%					
DOP-169/2008	Constructora Montgomery, S.A. de C.V.	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	PITILLAL	Arboledas	Encino entre Caoba y Los Pinos	F.F.M.	Rehabilitacion de plaza	29-Dic-08	15-Feb-09		\$ 200,000.00	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00			0.00%					
DOP-170/2008	Constructora Montgomery, S.A. de C.V.	Ing. Ramon J. Garcia Estrada		Barrio Sta. Maria	Plaza Principal	F.F.M.	Construccion de baños en la plaza publica	29-Dic-08	15-Feb-09		\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00			0.00%					

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN	
DOP-171/2008	Adolfo Sandoval Martínez	Arq. Alejandro Peña Maheda		Infonavit	Av. Gonzalez Gallo y Javier Mina	F.F.M.	Rehabilitacion de salon de usos multiples	24-Nov-08	15-Dic-08		\$ 200,000.00		\$ 200,000.00		\$ 200,000.00			0.00%			
DOP-172/2008											CANCELADA POR DESARROLLO SOCIAL										
DOP-173/2008	R & A Arquitectos, S.A. de C.V.	Ing. Mario Gonzalez Morillas	PITILLAL	La floresta y Paseo de la Rivera	varias calles	F.F.M.	Construccion de banquetas	05-Dic-08	31-Dic-08		\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	\$ 299,546.43	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		3	OBRA CERRADA
DOP-174/2008	R & A Arquitectos, S.A. de C.V.	Ing. Miguel A. Vargas Casillas	PITILLAL	Loma Bonita	Finlandia esq. Con Arroyo Contentillo	F.F.M.	Construccion de muro de contencion	24-Nov-08	15-Dic-08		\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	\$ 199,073.12	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA
DOP-175/2008	R & A Arquitectos, S.A. de C.V.	Ing. Roberto Luna Andrade		1° de Mayo	Jalisco entre Las Peñas y Nayarit	F.F.M.	Empedrado de calle	05-Dic-08	31-Dic-08		\$ 550,000.00	\$ 147,534.71	\$ 697,534.71	\$ 697,527.57	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		3	OBRA CERRADA
DOP-176/2008	R & A Arquitectos, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda		Los Llanitos		P.A.C.E	Plaza publica 1ª etapa	05-Dic-08	31-Dic-08		\$ 425,002.00		\$ 425,002.00	\$ 424,506.29	\$ 495.71	100.00%		99.88%		3	PRE
DOP-177/2008	R & A Arquitectos, S.A. de C.V.	Ing. Roberto Luna Andrade		Lopez Mateos Pte Alta	Loma	F.F.M.	Rehabilitacion de area verde	24-Nov-08	31-Dic-08		\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	\$ 182,790.83	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		3	OBRA CERRADA
DOP-178/2008	Ing. Jorge Ascencion Zepeda Salazar	Ing. Josue Torres Garcia			Av. Mexico de Av Guadalajara hasta Av Federación	FONDEREG	Iluminacion	15-Dic-08	15-Feb-09		\$ 1,979,273.63		\$ 1,979,273.63	\$ 1,732,690.11	\$ 246,583.52	75.00%	75.00%	87.54%		1	
DOP-179/2008	Consorcio de Técnicos y Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez		El Canton		F.F.M.	Construccion de Kiosco en la plaza	05-Dic-08	15-Ene-09		\$ 230,000.00		\$ 230,000.00		\$ 230,000.00			0.00%			
DOP-180/2008	Consorcio de Técnicos y Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Roberto Luna Andrade	PITILLAL	Paseo de la Rivera	Paseo de la Rivera	F.F.M.	Rehabilitacion de area verde	04-Dic-08	15-Ene-09		\$ 400,000.00		\$ 400,000.00		\$ 400,000.00			0.00%			
DOP-181/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Martin Blas Ortega	El Ranchito	El Charro		F.F.M.	Adquisicion y colocacion de porterias y mallas	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 50,000.00		\$ 50,000.00		\$ 50,000.00			0.00%			
DOP-182/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Martin Blas Ortega	Ixtapa	La Esperanza	Prolongacion Independencia	F.F.M.	Enmallado de cancha	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	\$ 149,948.43	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		2	OBRA CERRADA
DOP-183/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Ixtapa	La Colonia	Mariano Otero	F.F.M.	Enmallado de club de la 3ª Edad	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA
DOP-184/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Ixtapa	Las Flores	Clavel	F.F.M.	Enmallado de cancha	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	\$ 149,999.78	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		2	OBRA CERRADA
DOP-185/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Ixtapa	Vista Hermosa	16 de Septiembre	F.F.M.	Adquisicion y colocacion de porterias y mallas	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 80,000.00		\$ 80,000.00	\$ 78,388.24	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN	
DOP-186/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Ixtapa	Idipe	A un costado mercado municipal	F.F.M.	Emmallado de cancha	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		2	OBRA CERRADA
DOP-187/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	Pitillal	Villas Rio	parque Villas Rio	F.F.M.	Adquisicion y colocacion de malla, canastas y porterias	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA
DOP-188/2008	Concreto y Construcciones Alsi, S.A. de C.V.	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez		Boca Tomatlan		Rescate Imagen Urbana	Construccion de Muelle	23-Dic-08	21-Mar-09		\$ 2,158,092.83		\$ 2,158,092.83	\$ 2,158,092.83	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	
DOP-189/2008	Inpala Construcciones, S.A. De C.V.			La Mina II	Varias	3 X 1 federal	Alcantarillado sanitario	08-Dic-08	31-Dic-08		\$ 1,435,179.75		\$ 1,435,179.75	\$ 1,434,895.85	\$ 283.90	100.00%	100.00%	99.98%		1	
DOP-190/2008	Realgo, S.A. de C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez		Niños heroes		3 X 1 federal	Alcantarillado sanitario	08-Dic-08	07-Mar-09		\$ 936,970.84		\$ 936,970.84	\$ 912,109.19	\$ 24,861.65			97.35%			
DOP-191/2008	INCOMAQ, S.A. de C.V.			Verde Valle	Callejon del Pozo	3 X 1 federal	Linea de Agua Potable	08-Dic-08	31-Dic-08		\$ 230,010.18		\$ 230,010.18	\$ 229,706.18	\$ 304.00	100.00%	100.00%	100.00%		1	
DOP-192/2008	Ing. Jesus armando Osuna Hi			Pob Los Llanitos		3 X 1 federal	electrificación	08-Dic-08	31-Dic-08		\$ 583,399.37		\$ 583,399.37	\$ 583,399.35	\$ 0.02	100.00%	100.00%	100.00%		2	
DOP-193/2008	Cinco Contemporánea S.A. de C.V.			Las Palmas		3 X 1 federal	Construccion casa de la 3ª Edad	08-Dic-08	07-Mar-09		\$ 1,004,449.20		\$ 1,004,449.20	\$ 982,413.11	\$ 22,036.09	100.00%	100.00%	100.00%		2	
DOP-194/2008	Adolfo Sandoval Martinez	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	Las Palmas		Varias	P.A.C.E	Construccion de banquetas y pintura	28-Nov-08	30-Dic-08		\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	\$ 59,991.80	\$ -	100.00%	100.00%	99.99%		1	OBRA CERRADA
DOP-195/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	Pitillal	Lomas del Coapinole parte alta	Ramon Corona, esq. Cartagena	F.F.M.	Construccion de cancha usos multiples	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		2	OBRA CERRADA
DOP-196/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	Pitillal	Bosques del Progreso	Yuca, esq. Cedro Rojo	F.F.M.	adquisicion y colocacion de canasta con porterias y reflectores	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 80,000.00		\$ 80,000.00	\$ 78,917.85	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA
DOP-197/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	Pitillal	Laguna del Valle	Vista al mar y Washintonia	F.F.M.	Emmallado de cancha	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 80,000.00		\$ 80,000.00	\$ 78,791.65	\$ 1,208.35	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA
DOP-198/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	Pitillal	Jardines del Puerto	Av. Mexico	F.F.M.	adquisicion y colocacion de malla de 120 cms	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	\$ 49,647.25	\$ 352.75	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA
DOP-199/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Ramon J. Garcia Estrada		Jardines	Azalea	F.F.M.	Construccion de gradas para cancha	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	\$ 199,994.52	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		2	OBRA CERRADA
DOP-200/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	Pitillal	Loma Bonita	Dinamarca esq. Con Benito Juarez	F.F.M.	Emmallado de cancha	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	\$ 149,400.30	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones	
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN		
DOP-201/2008	Ing. Ignacio S. Betancourt Torres	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	Pitillal	del Toro	Argentina entre Independencia y 5 de Mayo	F.F.M.	Colocacion de concreto Hidraulico	10-Dic-08	15-Feb-09		\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ 480,977.49	\$ 19,022.51	94.93%	95.00%	96.20%		1		
DOP-202/2008	Ing. Ignacio S. Betancourt Torres	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	Pitillal	El Coapinole	Fco Villa entre Miramar y Alameda	F.F.M.	Colocacion de concreto Hidraulico	10-Dic-08	15-Feb-09		\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ 474,302.32	\$ 25,697.68	93.15%	94.00%	94.86%		1		
DOP-203/2008	Concretos y Construcciones de Vallarta, S.A. de C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Pitillal	Arboledas	Los Pinos entre Av. México y limite Fracc.	F.F.M.	Colocacion de concreto Hidraulico	10-Dic-08	15-Feb-09		\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ 457,742.53	\$ 42,257.47	88.73%	89.00%	91.55%		1		
DOP-204/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Martin Blas Ortega		Pob. El Ranchito	Av. Primavera	F.F.M.	Construccion y colocacion de malla y banqueta	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 200,000.00		\$ 200,000.00		\$ 200,000.00			0.00%				
DOP-205/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez		Ojo de Agua	Agua Zarca y San Nicolas	F.F.M.	Rehabilitacion de area verde, adquisicion y colocacion de porterias y tableros	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-206/2008	Impulsora y Constructora, HS, S.A. de C.V.	Ing. Roberto Luna Andrade		Hermosa Provincia	Rio Nilo	F.F.M.	Construccion de Biblioteca	15-Dic-08	28-Feb-09		\$ 252,999.67		\$ 252,999.67	\$ 202,681.19	\$ 50,318.48	73.48%	74.00%	80.11%		1		
DOP-207/2008	Arq. Manuel Ayala Gonzalez	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	Pitillal	San Esteban	Plaza Principal	F.F.M.	Construccion de Baños publicos	16-Dic-08	30-Ene-09		\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	\$ 99,998.60	\$ 1.40	100.00%	100.00%	100.00%		1	CIERRE PARCIAL	
DOP-208/2008	Arq. Manuel Ayala Gonzalez	Ing. Ramon J. Garcia Estrada		Bugambillas	Rayo	F.F.M.	Rehabilitacion de cancha y area verde	16-Dic-08	30-Ene-09		\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	\$ 149,997.08	\$ 2.92	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-209/2008	Arq. Manuel Ayala Gonzalez	Ing. Ramon J. Garcia Estrada		Alta vista	Andador Naranja entre Fco Rodriguez y Manuel M Dieguez	F.F.M.	construccion de escaleras	16-Dic-08	06-Feb-09		\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	\$ 149,998.99	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-210/2008	Arq. Manuel Ayala Gonzalez	Arq. Alejandro Peña Maheda		Mojoneras	Oaxaca entre Durango II y Veracruz	F.F.M.	Construccion de jardineras y rehabilitacion de area verde	16-Dic-08	30-Ene-09		\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	\$ 49,999.94	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-211/2008	José de Jasus Barajas Curiel	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Las Palmas	Guasimas		F.F.M.	Rehabilitacion de cancha y banquetas	16-Dic-08	30-Ene-09		\$ 78,040.74		\$ 78,040.74	\$ 78,038.79	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-212/2008	Arq. Miguel I. Bernal Rendon	Ing. Mario Gonzalez Morillas		Santa Maria Parte Baja	Coral	F.F.M.	Construccion de muro de contencion	16-Dic-08	30-Ene-09		\$ 69,999.68		\$ 69,999.68	\$ 69,930.94	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-213/2008	Arq. Miguel I. Bernal Rendon	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez	Pitillal	Bobadilla	Alameda	F.F.M.	Construccion de muro de contencion	16-Dic-08	30-Ene-09		\$ 129,999.88		\$ 129,999.88	\$ 129,956.96	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-214/2008	Bego Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Martin Blas Ortega	Las Palmas		Av. Constitución esq. Valentín Gomez Farias	F.F.M.	Rehabilitación de puerta y malla para cancha deportiva	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	\$ 98,352.77	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN	
DOP-215/2008	Arq. Miguel I. Bernal Rendon	Ing. Olivia Julieta Nanni Hernandez				Obras Diversas	Remodelacion de Baños presidencia	01-Dic-08	30-Ene-09		\$ 550,157.07	\$ 550,157.07	\$ 538,814.61	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-216/2008	Realgo, S.A. de C.V.	Ing. Mario Gonzalez Morillas	Pitillal	Bobadilla		Rescate Espacios Publicos	Area verde y Cancha de usos múltiples	26-Dic-08	31-Ene-09		\$ 2,265,452.15	\$ 2,265,452.15	\$ 2,265,452.15	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		2		
DOP-217/2008	Adolfo Sandoval Martínez			Rancho Nacar		P.A.C.E	Construccion de banquetas	28-Nov-08	30-Dic-08		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 99,999.86	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-218/2008	Adolfo Sandoval Martínez			El Colorado		P.A.C.E	Construccion de banquetas y pintura	28-Nov-08	30-Dic-08		\$ 200,011.00	\$ 200,011.00	\$ 200,011.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-219/2008	Desarrollos Habitacionales y Urbanizacion, S.A. de C.V.	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	Pitillal	Centro	Aldama entre Lazaro Cardenas y 20 de Nov	F.F.M.	Colocacion de concreto Hidraulico	15-Dic-08	28-Feb-09		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ 300,000.00			25.00%			ANTIC	
DOP-220/2008	Desarrollos Habitacionales y Urbanizacion, S.A. de C.V.	Ing. Mario Gonzalez Morillas	Pitillal	Bobadilla	Durango entre 16 de Sept y 12 de Oct	F.F.M.	Colocacion de concreto Hidraulico	15-Dic-08	28-Feb-09		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 137,500.00	\$ 412,500.00			25.00%			ANTIC	
DOP-221/2008	Desarrollos Habitacionales y Urbanizacion, S.A. de C.V.	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	Pitillal		Argentina entre 10 de Mayo y 16 de Sept	F.F.M.	Colocacion de concreto Hidraulico	15-Dic-08	28-Feb-09		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 125,000.00	\$ 375,000.00			25.00%			ANTIC	
DOP-222/2008	Arq. Victor Leggss Quintero	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	Pitillal	del Toro	Brasil entre Revolucion y Lazaro Cardenas	F.F.M.	Colocacion de concreto Hidraulico	15-Dic-08	28-Feb-09		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00			0.00%				
DOP-223/2008	Arq. Ricardo Villaseñor Villanueva	Ing. Miguel A. Vargas Casillas	Pitillal	El Progreso	Abundancia esq. Av. Los Poetas	F.F.M.	Muro de contencion	15-Dic-08	28-Feb-09		\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 86,877.47	\$ 113,122.53	43.00%	43.00%	43.44%		1		
DOP-224/2008	Ing. Jorge Octavio Joya García	Ing. Mario Gonzalez Morillas		Presidentes Municipales		F.F.M.	rehabilitacion de Plaza	29-Dic-08	27-Feb-09		\$ 200,000.00	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00			0.00%				
DOP-225/2008	Ing. Jorge Octavio Joya García	Ing. Ramon J. García Estrada		Paso Ancho		F.F.M.	Rehabilitacion de cancha	29-Dic-08	27-Feb-09		\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 195,371.81	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-226/2008	Ing. Jorge Octavio Joya García	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Pitillal	Arboledas	Amapa	F.F.M.	Construccion de Banqueta	29-Dic-08	30-Ene-09		\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 78,940.06	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-227/2008	Ing. Jorge Octavio Joya García	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez	Pitillal	Arboledas	Los Pinos	F.F.M.	Construccion de Banqueta	29-Dic-08	30-Ene-09		\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 56,188.84	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-228/2008	Ing. Jorge Octavio Joya García	Ing. Ramon J. García Estrada		Buenos Aires	Libramiento	F.F.M.	Construccion de Banqueta	29-Dic-08	30-Ene-09		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 99,999.26	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA	
DOP-229/2008	Impulsora y Desarrolladora Najera, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda		Infonavit	Marcelino G. Barragan entre Av. Las Torres y Sebastian Allende	F.F.M.	Colocacion de concreto Hidraulico	15-Dic-08	28-Feb-09		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 543,227.46	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		2	OBRA CERRADA	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN	
DOP-230/2008	Impulsora y Desarrolladora Najera, S.A. de C.V.	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	Pitillal	Coapinole	Cuauhtemoc entre Alameda y Callejon	F.F.M.	Colocacion de concreto Hidraulico	15-Dic-08	28-Feb-09		\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ 125,000.00	\$ 375,000.00			25.00%		ANTIC	
DOP-231/2008	Impulsora y Constructora, HS, S.A. de C.V.	Arq. Luis Gerardo Delgado Ramos		Mismaloya	Atrás de clinica de salud	F.F.M.	Muro de contencion	15-Dic-08	28-Feb-09		\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	\$ 149,350.36	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA
DOP-232/2008	Arq. Miguel I. Bernal Rendon	Arq. Alejandro Peña Maheda		Mojonerias		F.F.M.	Construccion de casa de Salud (1ª etapa)	29-Dic-08	16-Mar-09		\$ 450,000.00		\$ 450,000.00	\$ 284,143.33	\$ 165,856.67	51.00%	51.00%	63.14%		1	
DOP-233/2008	Ing. Jesus Armando Osuna Hi	Ing. Josue Torres Garcia	Pitillal	Volcanes	Chimborazo de Nevado de Colima a Apeninos	FAISM	Ampliacion red electrica	19-Dic-08	19-Mar-09		\$ 352,387.29		\$ 352,387.29	\$ 310,321.26	\$ 42,066.03	90.00%	90.00%	88.06%		1	
DOP-234/2008	Arq. Ricardo Villaseñor Villanueva	Ing. Ramon J. Garcia Estrada			Esc. Primaria Benito Juarez	F.F.M.	Construccion de gradas	29-Dic-08	16-Feb-09		\$ 35,000.00		\$ 35,000.00		\$ 35,000.00			0.00%			
DOP-235/2008	Ing. Ignacio S. Betancourt Torres	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez	Pitillal	Centro	Varias	F.F.M.	Uniformar banquetas	29-Dic-08	28-Feb-09		\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ 218,427.61	\$ 281,572.39	24.91%	25.00%	43.69%		1	
DOP-236/2008	Ing. Javier Castillo Cruz	Ing. Josue Torres Garcia		Poblado Vallejo		F.F.M.	Electrificacion	29-Dic-08	19-Mar-09		\$ 1,652,506.98		\$ 1,652,506.98	\$ 826,253.39	\$ 826,253.59			50.00%		ANTIC	
DOP-237/2008	Cinco Contemporánea S.A. de C.V.	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez		Delfines	Esturion entre Pez Vela y Prol. Juan Escutia	Obras Diversas	Colocacion de concreto Hidraulico	29-Dic-08	31-Mar-09		\$ 859,659.28		\$ 859,659.28		\$ 859,659.28			0.00%			
DOP-238/2008	Arq. Miguel I. Bernal Rendon	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez		Magisterio	Juan de Dios Pesa	F.F.M.	Terminacion de Puente vehicular	29-Dic-08	25-Feb-09		\$ 100,000.00		\$ 100,000.00		\$ 100,000.00			0.00%			
DOP-239/2008	Diseño y Construccion Sierra Occidental, S.A. De C.V.	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez		Villa de Guadalupe	Lazaro Cardenas de España a Brasil	F.F.M.	Colocacion de concreto Hidraulico	29-Dic-08	31-Mar-09		\$ 2,494,362.02		\$ 2,494,362.02	\$ 623,590.50	\$ 1,870,771.52			25.00%		ANTC	
DOP-240/2008	Impulsora y Desarrolladora Najera, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda		Lomas de en medio	Pablo Franco, entre Guatemala y Ecuador	F.F.M.	Colocacion de concreto Hidraulico	29-Dic-08	31-Mar-09		\$ 2,001,806.58		\$ 2,001,806.58	\$ 500,451.65	\$ 1,501,354.93			25.00%			
DOP-241/2008	Ing. Jorge Octavio Joya Garcia	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez		1º de Mayo	Corbetaña	F.F.M.	Construccion de andador	29-Dic-08	23-Mar-09		\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	\$ 140,369.40	\$ 9,630.60	94.00%	94.00%	93.58%		1	
DOP-242/2008	Arq. Ernesto Alvarado Villaseñor	Ing. Antonio Rodriguez Hernandez		Infonavit		F.F.M.	Rehabilitacion de Jardineras	29-Dic-08	23-Mar-09		\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	\$ 199,998.73	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA
DOP-243/2008				CANCELADA				CANCELADA						\$ -				#¡DIV/0!			
DOP-244/2008				CANCELADA										\$ -					#¡DIV/0!		
DOP-245/2008				CANCELADA										\$ -					#¡DIV/0!		
DOP-246/2008	Ing. Jorge Octavio Joya Garcia			Benito Juarez		F.F.M.	Rehabilitacion de Plaza	29-Dic-08	23-Mar-09		\$ 250,000.00		\$ 250,000.00		\$ 250,000.00			0.00%			

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS EN PROCESO 2008

2008	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA			Costo	AMPLIACIÓN	COSTO DEFINITIVO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Presupuesto		observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino	M2						Físico según estimación	Físico Real	Económico	Dependencia	ESTIMACIÓN	
DOP-247/2008	Ingeniería Integral de la Bahía, S.A. de C.V.			Loma Bonita	Aldama	FAISM	Construcción de Puente Peatonal	29-Dic-08	28-Feb-09		\$ 227,115.57		\$ 227,115.57	\$ 212,574.57	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%		1	OBRA CERRADA
DOP-248/2008	Ingeniería Integral de la Bahía, S.A. de C.V.			Lomas de enmedio	Angel Robles	FAISM	Construcción de Puente Peatonal	29-Dic-08	28-Feb-09		\$ 266,434.33		\$ 266,434.33		\$ 266,434.33			0.00%			
													\$ 231,736,352.52	\$ 162,636,569.90	\$ 59,314,659.18						