

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO 2011

2011	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA		Costo	Ampliación	Costo Definitivo	SE LES HA PAGADO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Estimacion	observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino							Físico según estimación	Físico Real	Económico		
DOP-001/11	Desarrolladora Urbanística de Occidente, S. A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda		Educación	Esc. Primaria Amado Nervo	Obras Diversas	Construcción de muro	24-Ene-11	24-Mar-11	\$ 308,536.32		\$ 308,536.32			\$ 308,536.32			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-002/11	Constructora Soleil, S.A. de C.V.	Ing. Gabriel Percastre			Relleno Sanitario El Gavilan	Obras Diversas	Construcción de Sanitarios	21-Feb-11	21-May-11	\$ 913,690.82		\$ 913,690.82			\$ 913,690.82			0.00%		EN PROCESO DE CONCURSO
DOP-003/11	Sistemas Integrales de Vialidad, S. A. de C.V.					Obras Diversas	Proyecto denaje pluvial Malecon			\$ 307,400.00		\$ 307,400.00			\$ 307,400.00			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-004/11	Promotora de Vivienda Ontario, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda		Las Juntas		Obras Diversas	Remodelacion de Juzgado Municipal	15-Feb-11	23-Abr-11	\$ 427,587.38		\$ 427,587.38	27 SEP 11 EST 1 \$ 214,786.32	\$ 214,786.32	\$ 212,801.06	50.23%	51.00%	50.23%	1	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-005/11	Asesoría Ambiental del Pacífico S.C.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez				Obras Diversas	Estudio de impacto ambiental Las Juntas Ixtapa	15-Feb-11	11-Abr-11	\$ 55,680.00		\$ 55,680.00	12 ABR 11 EST 1 \$ 55,680.00	\$ 55,680.00	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	1	OBRA CERRADA
DOP-006/11	Balken S.A. de C.V.	Ing. Mario Gonzalez Morillas				F.F.M.	Construcción UMA 2ª Etapa	06-May-11	31-Ago-11	\$ 45,481,834.43		\$ 45,481,834.43	4 MAY 11 ANTIC \$11'370,458.60 12 JUL 11 EST 1 \$ 197,730.61 14 JUL 11 EST 2 \$ 488,280.45 3 AGO 11 EST 3 \$ 1'761,320.40 26 AGO 11 EST 4 \$ 3'016,367.40 20 SEP 11 EST 5 \$ 3'208,678.98	\$ 20,042,836.44	\$ 25,438,997.99	25.42%	26.00%	44.07%	5	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-007/11	Rene Bahena Agaton	Ing. Victor Jesus Alcaraz Lopez			varias	F.F.M.	Construcción de techos en patios cívicos	28-Mar-11	28-Jun-11	\$ 988,741.86		\$ 988,741.86	18 MAY 11 EST 1 \$ 251,751.91 9 JUN 11 EST 2 \$ 114,949.46 9 JUN EST 3 \$ 85,793.33 16 JUN 11 EST 4 \$ 174,077.48 22 JUL 11 EST 5 \$ 107,655.18 5 AGO 11 EST 6 \$ 105,154.81 19 AGO 11 EST 7 \$ 64,293.97 29 AGO 11 EST 8 \$ 60,567.59	\$ 964,243.73	\$ 24,498.13	97.52%	98.00%	97.52%	8	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-008/11	Rene Bahena Agaton	Arq. Alejandro Peña Maheda		5 de Diciembre	Panteon Municipal	Obras Diversas	Construcción de muro frontal	18-Mar-11	18-Jun-11	\$ 348,256.05	\$ 162,278.46	\$ 510,534.51	14 JUL 11 EST 1 \$ 348,255.78 23 SEP 11 EST 2 \$ 110,168.85	\$ 458,424.63	\$ 52,109.88	89.79%	90.00%	89.79%	2	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-009/11	Geminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda		Centro	Malecon	ZOFEMAT	Remodelación y Rehabilitación	13-May-11	20-Ago-11	\$ 51,125,121.75		\$ 51,125,121.75	13 MAY 11 ANTIC \$ 12'781,280.43 13 JUN 11 EST 1 \$ 470,766.30 21 JUN 11 EST 2 \$ 824,376.92 27 JUN 11 EST 3 \$ 4'948,859.15 15 JUL 11 EST 4 \$ 6'832,778.25 9 AGO 11 EST 5 \$ 4'331,899.79 31 AGO 11 EST 6 \$ 10'603,400.77	\$ 40,793,361.61	\$ 10,331,760.14	73.05%	74.00%	79.79%	6	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-010/11	Constructora Soleil, S.A. de C.V.	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez		Parque Las Palmas	Ingreso centro de Convenciones	FONDEREG	Pavimentación concreto hidráulico	13-May-11	09-Sep-11	\$ 28,029,403.35		\$ 28,029,403.35	9 JUN 11 ANTIC \$ 7'007,350.84	\$ 7,007,350.84	\$ 21,022,052.51			25.00%	ANTIC	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-011/11	Desarrolladora Playera de Jalisco, S.A. de C.V.				Preparatoria regional	Obras Diversas	Construcción de banquetas	15-Abr-11	20-Jun-11	\$ 250,641.78		\$ 250,641.78			\$ 250,641.78			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-012/11	Constructora Soleil, S.A. de C.V.	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez		Conchas Chinas		Obras Diversas	Construcción de rampas			\$ 150,000.00		\$ 150,000.00			\$ 150,000.00			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO 2011

2011	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA		Costo	Ampliación	Costo Definitivo	SE LES HA PAGADO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Estimacion	observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino							Físico según estimación	Físico Real	Económico		
DOP-013/11	Elevadores, Mantenimiento y Proyectos, S.A. de C.V.	Ing. Mario Gonzalez Morillas			Unidad Administrativa Municipal	F.F.M.	Suministro y colocacion de elevador	27-Abr-11	15-Oct-11	\$ 3,388,409.00		\$ 3,388,409.00	27 ABR 11 ANTIC \$ 1'694,204.00 1 JUL 11 PAGO 2 \$ 677,681.80	\$ 2,371,881.80	\$ 1,016,527.20	70.00%	70.00%	70.00%	2	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-014/11	Desarrolladora Playera de Jalisco, S.A. de C.V	Arq. Alejandro Peña Maheda			Unidad Alfonso Diaz Santos	Obras Diversas	Muro de contencion	15-Abr-11	20-Jun-11	\$ 649,999.65	\$ 175,584.39	\$ 825,584.04	28 OCT 11 EST 1 \$ 618,999.71	\$ 618,999.71	\$ 206,584.33	95.23%	96.00%	74.98%	1	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-015/11	Inpala Construcciones, S.A. de C.V.	Arq. Hector Jair Becerra Curiel		Joyas del Pedregal	Av. Diamante esq. Amatista	Obras Diversas	Construcción de Taller Municipal	16-May-11	15-Ago-11	\$ 2,450,038.02		\$ 2,450,038.02	8 JUN 11 ANTIC \$ 612,509.50 13 JUL 11 EST 1 \$ 81,565.28	\$ 694,074.78	\$ 1,755,963.24	4.44%	5.00%	28.33%	1	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-016/11	Desarrolladora Urbanística de Occidente, S. A. de C.V.	Arq. Alejandro Peña Maheda		Centro	Malecon	Obras Diversas	Obras de drenaje pluvial I	16-May-11	15-Ago-11	\$ 5,256,154.97		\$ 5,256,154.97	13 JUN 11 ANTIC \$ 1'314,038.74 1 SEP 11 EST 1 \$ 1'157,128.12	\$ 2,471,166.86	\$ 2,784,988.11	29.35%	30.00%	47.01%	1	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-017/11	Desarrolladora Playera de Jalisco, S.A. de C.V	Arq. Alejandro Peña Maheda		Centro	Malecon	Obras Diversas	Obras de drenaje pluvial II	16-May-11	15-Ago-11	\$ 5,242,956.24		\$ 5,242,956.24	25 AGO 11 ANTIC \$ 1'310,739.06 19 AGO 11 EST 1 \$ 602,971.99 6 SEP 11 EST 2 \$ 1'580,821.78 20 OCT 11 EST 3 \$ 539,118.60	\$ 4,033,651.43	\$ 1,209,304.81	70.23%	71.00%	76.93%	3	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-018/11	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente. S.A. de C.V.	Arq. Rafael Gonzalez Gonzalez		La Bobadilla	Unidad deportiva	Obras Diversas	Construcción de plataforma para alberca	09-May-11	18-May-11	\$ 320,000.00		\$ 320,000.00	28 OCT 11 EST 1 \$ 313,168.02	\$ 313,168.02	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	1	OBRA CERRADA
DOP-019/11	Urbanística de Occidente, S.A. de C.V.	Arq. Hector Jair Becerra Curiel		Bugambilias	Bugambilia entre Riverena Los Camarones y Clavel	HABITAT	Pavimentacion en concreto hidraulico	01-Jun-11	31-Jul-11	\$ 859,422.28		\$ 859,422.28	2 AGO 11 ANTIC \$ 214,855.57 14 OCT 11 EST 1 \$ 257,054.97	\$ 471,910.54	\$ 387,511.74	39.88%	40.00%	54.91%	1	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-020/11	Iniferma Constructores, S.A. de C.V.	Ing. Victor Jesus Alcaraz Lopez		San Esteban	24 de Febrero entre Constitución y Pinosuarez	HABITAT	Pavimentacion en concreto hidraulico	17-Jun-11	16-Ago-11	\$ 908,690.44		\$ 908,690.44	310 AGO 11 ANTIC \$ 227,172.61	\$ 227,172.61	\$ 681,517.83			25.00%	ANTIC	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-021/11	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente. S.A. de C.V.	Arq. Hector Jair Becerra Curiel		Bugambilias	Clavel entre Bugambilias y El Rosal	HABITAT	Pavimentacion en concreto hidraulico	01-Jun-11	31-Jul-11	\$ 1,078,077.92		\$ 1,078,077.92	29 JUL 11 ANTIC \$ 269,518.49 25 OCT 11 EST 1 \$ 134,318.26 25 OCT 11 EST 2 \$ 143,543.09 25 OCT 11 EST 3 \$ 135,685.47 28 OCT 11 EST 4 \$ 127,890.02	\$ 810,955.33	\$ 267,122.59	66.96%	67.00%	75.22%	4	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-022/11	Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S.A. de C.V.	Ing. Victor Jesus Alcaraz Lopez		Mojoneras	Guerrero entre Guanajuato Y Av. Mexico	HABITAT	Pavimentacion en concreto hidraulico	01-Jul-11	31-Ago-11	\$ 1,993,765.97		\$ 1,993,765.97	26 JUL 11 ANTIC \$ 498,441.49	\$ 498,441.48	\$ 1,495,324.49			25.00%	ANTIC	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-023/11	Inpala Construcciones, S.A. de C.V.	Ing. Horacio Ramirez Rodriguez		Magisterio	Av. Poetas entre cadenam 2+320 al 2+820	HABITAT	Pavimentacion en concreto hidraulico	01-Jul-11	30-Sep-11	\$ 4,791,422.84	\$ 297,035.18	\$ 5,088,458.02	20 JUL 11 ANTIC \$ 1'197,855.71 23 SEP 11 EST 1 \$ 510,708.58 10 OCT 11 EST 2 \$ 701,074.10 10 OCT 11 EST 3 \$ 1'118,861.83	\$ 3,528,500.22	\$ 1,559,957.80	64.86%	65.00%	69.34%	3	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-024/11	Desarrollos y Proyectos Milan, S.A. de C.V.			Varias		Obras Diversas	Suministro y colocación de mobiliario urbano y juegos infantiles	17-Jun-11	16-Ago-11	\$ 3,403,646.00		\$ 3,403,646.00	5 AGO 11 ANTIC \$ 850,911.50	\$ 850,911.50	\$ 2,552,734.50			25.00%	ANTIC	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-025/11	Constructora Aurarq S.A. de C.V.	Ing. Victor Jesus Alcaraz Lopez			Par Vial	Obras Diversas	Reparacion de banquetas	07-Jul-11	17-Jul-11	\$ 68,879.80		\$ 68,879.80	15 JUL 11 EST 1 \$ 66,642.53 REC OF 969240 301.32	\$ 66,341.21	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	1	OBRA CERRADA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO 2011

2011	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA		Costo	Ampliación	Costo Definitivo	SE LES HA PAGADO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Estimacion	observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino							Físico según estimación	Físico Real	Económico		
DOP-026/11	Constructora Enoch, S.A. de C.V.	Ing. Victor Jesus Alcaraz Lopez		Jardines del Puerto	Av. México y Boca de Tomatlan	Obras Diversas	Suministro y colocación de mobiliario urbano y juegos infantiles	09-Jun-11	23-Jun-11	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00			\$ 100,000.00			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-027/11	Trama Arquitectos, S.A. de C.V.					Obras Diversas	Supervision arquitectonica proyecto malecon	06-Jun-11	15-Oct-11	\$ 464,000.00		\$ 464,000.00	5 AGO 11 ANTIC \$ 116,000.00 12 AGO 11 PAGO 1 \$ 87,000.00 28 SEP 11 PAGO 2 \$ 87,000.00	\$ 290,000.00	\$ 174,000.00	25.00%	25.00%	62.50%	1	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-028/11	West8 urban Design & Landscape Architecture B.V.					Obras Diversas	Diseño de espacio publico de malecon	20-Jul-11	31-Ago-11	\$ 1,397,052.00		\$ 1,397,052.00	21 JUL 11 ANTIC \$ 349,263.00 3 AGO 11 PAGO 1 \$ 358,290.00	\$ 707,553.00	\$ 689,499.00			50.65%	ANTIC	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-029/11	Corporacion Planen, S.A. De C.V.					Obras Diversas	2ª Parte proyecto ejecutivo modernizacion acceso sur	06-Jun-11	27-Ago-11	\$ 1,778,841.06		\$ 1,778,841.06	19 AGO 11 ANTIC \$ 444,710.27	\$ 444,710.27	\$ 1,334,130.79			25.00%	ANTIC	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-030/11	GCX Edificación S.A. De C.V.					Obras Diversas	Proyecto Plaza pescadores			\$ 692,520.00		\$ 692,520.00			\$ 692,520.00			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-031/11	Geminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.			Centro	Malecon	FAISM	Linea de Agua Potable			\$ 586,783.65	\$ 273,067.71	\$ 859,851.36	29 SEP 11 EST 1 \$ 357,497.73	\$ 357,497.73	\$ 502,353.63	60.92%	61.00%	41.58%	1	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-032/11	Valor Industrial Comercialización y Construcción, S.A. de C.V.			Centro	Malecon	FAISM	Linea de Agua Potable	08-Jul-11	06-Sep-11	\$ 1,275,559.52	\$ 870,154.28	\$ 2,145,713.80	15 SEP 11 EST 1 \$ 1'095,856.63	\$ 1,095,856.63	\$ 1,049,857.17	85.91%	86.00%	51.07%	1	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-033/11	Rene Bahena Agaton	Ing. Victor Jesus Alcaraz Lopez		Ixtapa		FAISM	Construccion de puente peatonal	04-Jul-11	03-Oct-11	\$ 151,723.48	\$ 35,585.52	\$ 187,309.00	23 SEP 11 EST 1 \$ 132,730.53	\$ 132,730.53	\$ 54,578.47	87.48%	88.00%	70.86%	1	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-034/11	Rene Bahena Agaton			Zancudo		FAISM	Construccion de puente peatonal	04-Jul-11	03-Oct-11	\$ 451,791.56	\$ 113,757.07	\$ 565,548.63			\$ 565,548.63			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-035/11	Secri Constructora, S.A. de C.V.	Ing. Mario Gonzalez Morillas			U.M.A.	Obras Diversas	Instalaciones hidrosanitarias, pluvial, sist de riego y contra incendio	29-Jul-11	26-Sep-11	\$ 4,338,955.28		\$ 4,338,955.28			\$ 4,338,955.28			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-036/11	Ineco Construye, S. A. de C.V.			Cañadas		Obras Diversas	Obras complementarios de agua potable			\$ 95,000.00		\$ 95,000.00			\$ 95,000.00			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-037/11	Inpala Construcciones, S.A. de C.V.				Av. Federacion	Fondo Metropolitano	Linea de Agua Potable y Alcantarillado	10-Oct-11	23-Dic-11	\$ 4,530,483.88		\$ 4,530,483.88	19 OCT 11 ANTIC \$ 1'132,620.97	\$ 1,132,620.97	\$ 3,397,862.91			25.00%	ANTIC	EN PROCESO DE CONCURSO
DOP-038/11	Constructora Enoch, S.A. de C.V.				Av. Federacion (Cad. 0+940 al 1+340)	Fondo Metropolitano	Pavimentacion en concreto hidraulico	10-Oct-11	23-Dic-11	\$ 7,788,510.30		\$ 7,788,510.30	13 OCT 11 ANTIC \$ 1'947,127.58	\$ 1,947,127.58	\$ 5,841,382.72			25.00%	ANTIC	EN PROCESO DE CONCURSO
DOP-039/11	Lumina Tech S.A. de C.V.				Torre principal UMA	F.F.M.	electrificacion	08-Ago-11	08-Nov-11	\$ 5,606,256.69		\$ 5,606,256.69	11 AGO 11 ANTIC \$ 2'803,128.35	\$ 2,803,128.35	\$ 2,803,128.34			50.00%	ANTIC	EN PROCESO DE EJECUCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO 2011

2011	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA		Costo	Ampliación	Costo Definitivo	SE LES HA PAGADO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Estimacion	observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino							Físico según estimación	Físico Real	Económico		
DOP-040/11	Constructora Metropolitana de Guadalajara, S.A. de C.V.					Rescate Espacios Publicos	Rehabilitación de Área verde y juegos infantiles	10-Oct-11	23-Dic-11	\$ 2,312,955.84		\$ 2,312,955.84	13 OCT 11 ANTIC \$ 578,238.96	\$ 578,238.96	\$ 1,734,716.88			25.00%	ANTIC	EN PROCESO DE CONCURSO
DOP-041/11	Constructora Vifeg, S. A. de C.V.					Obras Diversas	Cruce y adecuación en adoquin			\$ 85,000.00		\$ 85,000.00			\$ 85,000.00			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-042/11	Constructora Vifeg, S. A. de C.V.	Ing. Salvador Sanchez Orozco			varias	Obras Diversas	Bacheo	02-Ago-11	03-Oct-11	\$ 580,000.00		\$ 580,000.00	20 OCT 11 EST \$ 553,756.40	\$ 553,756.40	\$ 26,243.60	95.48%	96.00%	95.48%	1	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-043/11	Proyectos, Exploraciones y Eestudios de Ingenieria, S.A. De C.V.					Obras Diversas	Estudios de laboratorio para control de calidad			\$ 650,000.00		\$ 650,000.00			\$ 650,000.00			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-044/11	Constructora Metropolitana de Guadalajara, S.A. de C.V.					Obras Diversas	Obras complementarias UMA 1ª			\$ 3,260,003.29		\$ 3,260,003.29			\$ 3,260,003.29			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-045/11	Consorcio Desarrollador, S.A. de C.V.				Torre II U.M.A.	F.F.M.	electrificacion			\$ 4,899,716.12		\$ 4,899,716.12	13 OCT 11 ANTIC \$ 1'000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 3,899,716.12			20.41%	ANTIC	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-046/11	Tecnologia para Puertas y Alarmas S.A. de C.V.				U.M.A.	F.F.M.	Instalacion Voz y datos y cctv			\$ 2,190,960.68		\$ 2,190,960.68			\$ 2,190,960.68			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-047/11	GV, S.A. de C.V.			Centro	Malecon	F.F.M.	Mobiliario Urbano (Bancas y Tapas)	12-Sep-11	12-Oct-11	\$ 5,847,349.14		\$ 5,847,349.14	4 OCT 11 ANTIC \$ 1'461,837.29	\$ 1,461,837.29	\$ 4,385,511.85			25.00%	ANTIC	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-048/11	INGCE, S.A. de C.V.			Centro	Malecon	F.F.M.	Mobiliario Urbano (Bancas y Rejillas)	12-Sep-11	12-Oct-11	\$ 6,689,735.89		\$ 6,689,735.89	7 OCT 11 ANTIC \$ 1'672,433.97	\$ 1,672,433.97	\$ 5,017,301.92			25.00%	ANTIC	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-049/11	Constructora Vifeg, S. A. de C.V.			Mojoneras		PRAH	Construccion de canal	10-Oct-11	23-Dic-11	\$ 7,790,288.57		\$ 7,790,288.57	14 OCT 11 ANTIC \$ 1'947,572.14	\$ 1,947,572.14	\$ 5,842,716.43			25.00%	ANTIC	EN PROCESO DE CONCURSO
DOP-050/11	Edgar Omar Segoviano Joya					Obras Diversas	Varios Proyectos ejecutivos para Centro Historico			\$ 232,000.00		\$ 232,000.00			\$ 232,000.00			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-051/11	Constructora Vifeg, S. A. de C.V.					Obras Diversas	Trabajos de reforzamiento del Rio Cuale			\$ 40,956.00		\$ 40,956.00			\$ 40,956.00			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-052/11	Promotora de Vivienda Ontario, S.A. de C.V.			La Aurora	Av. Universo	FAISM	Trabajos complementarios Pavimentacion	12-Sep-11	12-Oct-11	\$ 230,719.71		\$ 230,719.71			\$ 230,719.71			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOP-053/11	Constructora Soleil, S.A. de C.V.				varias	FAISM	Bacheo	12-Sep-11	12-Nov-11	\$ 650,000.00		\$ 650,000.00			\$ 650,000.00			0.00%		EN PROCESO DE EJECUCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO 2011

2011	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA		Costo	Ampliación	Costo Definitivo	SE LES HA PAGADO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Estimacion	observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino							Físico según estimación	Físico Real	Económico		
DOP-054/11	Rene Bahena Agaton					Rescate Espacios Publicos	Enmallado Perimetral	21-Oct-11	15-Dic-11	\$ 669,249.84		\$ 669,249.84			\$ 669,249.84			0.00%		
DOP-055/11	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente. S.A. de C.V.			Mojoneras		FAISM	Construccion de alcantarillas pluviales	21-Oct-11	15-Dic-11	\$ 2,082,020.22		\$ 2,082,020.22	28 OCT 11 ANTIC \$ 520,505.02	\$ 520,505.02	\$ 1,561,515.20			25.00%	ANTIC	
DOP-056/11	INIFERMA CONSTRUCTORES S. S. DE R. L. DE C. V.			Bobadilla	Esc. Primaria Josefa Ortiz de Dominguez	Escuela Sana	Reparacion de techos y baños	24-Oct-11	31-Dic-11	\$1780,103.44		\$1780,103.44			\$1780,103.44			#¡VALOR!		
DOP-057/11	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2, S. A. DE C. V.			La Aurora	Secundaria Federal N° 60	Escuela Sana	Reparacion de techos	24-Oct-11	31-Dic-11	\$1422,857.02		\$1422,857.02			\$1422,857.02			#¡VALOR!		
DOP-058/11	Constructora Aurarq S.A. de C.V.			Benito Juarez	Jardin de Niños Rio Canta	Escuela Sana	Reparación techos	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 376,930.69		\$ 376,930.69			\$ 376,930.69			0.00%		
DOP-059/11	Constructora Enoch, S.A. de C.V.			Mismaloya	Jardin de Niños Gabriela Mistral	Escuela Sana	Reparación techos y baños	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 355,022.18		\$ 355,022.18			\$ 355,022.18			0.00%		
DOP-060/11	Constructora Enoch, S.A. de C.V.			Boca de Tomatlan	Jardin de Niños Heroes de la Patria	Escuela Sana	Reparacion techos y baños y construccion de barda	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 444,948.38		\$ 444,948.38			\$ 444,948.38			0.00%		
DOP-061/11	Ing. Ignacio S. Betancourt Torres			Paso Ancho	Jardin de Niños Francisco Medina Ascencio	Escuela Sana	Reparacion baños y techos	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 213,531.62		\$ 213,531.62			\$ 213,531.62			0.00%		
DOP-062/11	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente. S.A. de C.V.		Ixtapa	Santo Domingo	Jardin de Niños Lazaro Cardenas	Escuela Sana	Reparacion techos y baños	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 368,493.18		\$ 368,493.18			\$ 368,493.18			0.00%		
DOP-063/11	Constructora Aurarq S.A. de C.V.			Aramara	Jardin de Niños Ignacio Lopez Rayon	Escuela Sana	Reparacion baños	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 166,088.11		\$ 166,088.11			\$ 166,088.11			0.00%		
DOP-064/11	Constructora Aurarq S.A. de C.V.			La Floresta	Jardin de Niños Carmen Palafox	Escuela Sana	Reparacion techos y baños	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 298,490.41		\$ 298,490.41			\$ 298,490.41			0.00%		
DOP-065/11	Arq. Ignacio Guerrero Ocampo			Infonavit	Jardin de Niños Tonalli	Escuela Sana	Reparacion techos y baños	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 797,347.06		\$ 797,347.06			\$ 797,347.06			0.00%		
DOP-066/11	Constructora Aurarq S.A. de C.V.			Guadalupe Victoria	Jardin de Niños Guadalupe Victoria	Escuela Sana	Reparacion techos y baños	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 299,420.54		\$ 299,420.54			\$ 299,420.54			0.00%		
DOP-067/11	Constructora Aurarq S.A. de C.V.			Lazaro Cardenas	Jardin de Niños Zamna	Escuela Sana	Reparacion baños	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 172,899.18		\$ 172,899.18			\$ 172,899.18			0.00%		

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO 2011

2011	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA		Costo	Ampliación	Costo Definitivo	SE LES HA PAGADO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Estimacion	observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino							Físico según estimación	Físico Real	Económico		
DOP-068/11	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente. S.A. de C.V.			Las Juntas	Jardin de Niños Cipactli	Escuela Sana	Reparacion baños y techos	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 266,886.39		\$ 266,886.39			\$ 266,886.39			0.00%		
DOP-069/11	Ing. Ignacio S. Betancourt Torres			Paso Ancho	Primaria Progreso	Escuela Sana	Reparacion techos	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 285,642.62		\$ 285,642.62			\$ 285,642.62			0.00%		
DOP-070/11	Arq. Ignacio Guerrero Ocampo		Ixtapa		Primaria Emancipacion	Escuela Sana	Reparacion techos	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 788,617.27		\$ 788,617.27			\$ 788,617.27			0.00%		
DOP-071/11	Arq. Ignacio Guerrero Ocampo		Ixtapa	Niños Heroes	Primaria Niños Heroes	Escuela Sana	Reparacion techos	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 565,486.61		\$ 565,486.61			\$ 565,486.61			0.00%		
DOP-072/11	Grupo Constructor HQ2, S.A. de C.V.			Alta Vista	Primaria Alfredo V. Bonfil	Escuela Sana	Reparacion techos y baños	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 563,336.80		\$ 563,336.80			\$ 563,336.80			0.00%		
DOP-073/11	Constructora Aurarq S.A. de C.V.			Mojoneras	Primaria Jose Baumgarten Joya	Escuela Sana	Reparacion techos	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 326,607.87		\$ 326,607.87			\$ 326,607.87			0.00%		
DOP-074/11	Constructora Enoch, S.A. de C.V.			Mismaloya	Primaria Manuel Lopez Cotilla	Escuela Sana	Reparacion techos y baños	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 178,165.67		\$ 178,165.67			\$ 178,165.67			0.00%		
DOP-075/11	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente. S.A. de C.V.		Ixtapa		Primaria Josefa Ortiz de Dominguez	Escuela Sana	Reparacion baños	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 208,110.84		\$ 208,110.84			\$ 208,110.84			0.00%		
DOP-076/11	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente. S.A. de C.V.		Santa Cruz de Quilitan		Primaria Justo Sierra	Escuela Sana	Reparacion baños	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 79,196.00		\$ 79,196.00			\$ 79,196.00			0.00%		
DOP-077/11	Arq. Ignacio Guerrero Ocampo			12 de Octubre	Primaria Ignacio Zaragoza	Escuela Sana	Reparacion techos y baños	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 425,369.84		\$ 425,369.84			\$ 425,369.84			0.00%		
DOP-078/11	Arq. Ignacio Guerrero Ocampo			Morelos y Pavon	Primaria Jose Maria Morelos y Pavon	Escuela Sana	Reparacion techos y baños	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 442,279.48		\$ 442,279.48			\$ 442,279.48			0.00%		
DOP-079/11	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente. S.A. de C.V.			Playa Grande	Telesecundaria Jose Vasconcelos	Escuela Sana	Construcion cisterna	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 35,552.78		\$ 35,552.78			\$ 35,552.78			0.00%		
DOP-080/11	Iniferma Constructores, S.A. de C.V.			Arboledas	Jardin de Niños Leona Vicario	Escuela Sana	Reparacion techos, baños y construccion barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 984,500.00		\$ 984,500.00			\$ 984,500.00			0.00%		
DOP-081/11	Iniferma Constructores, S.A. de C.V.			Mojoneras	Jardin de Niños Pipila	Escuela Sana	Reparacion techos, baños y construccion barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 836,397.52		\$ 836,397.52			\$ 836,397.52			0.00%		

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO 2011

2011	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA		Costo	Ampliación	Costo Definitivo	SE LES HA PAGADO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Estimacion	observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino							Físico según estimación	Físico Real	Económico		
DOP-082/11	Arq. Ignacio Guerrero Ocampo		Ixtapa		Jardin de Niños 71	Escuela Sana	Reparacion techos	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 368,558.85		\$ 368,558.85			\$ 368,558.85			0.00%		
DOP-083/11	Arq. Ignacio Guerrero Ocampo		Pitillal		Secundaria Tecnica no. 81	Escuela Sana	Reparacion techos	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 719,474.74		\$ 719,474.74			\$ 719,474.74			0.00%		
DOP-084/11	Arq. Ignacio Guerrero Ocampo		Ixtapa	Tamarindos	Primaria "Solidaridad"	Escuela Sana	Barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 396,517.90		\$ 396,517.90			\$ 396,517.90			0.00%		
DOP-085/11	Iniferma Constructores, S.A. de C.V.			Arboledas	Primaria Juan Rulfo	Escuela Sana	Barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 606,899.62		\$ 606,899.62			\$ 606,899.62			0.00%		
DOP-086/11	Constructora Aurarq S.A. de C.V.			Bugambilias	Primaria "Jose Clemente Orozco"	Escuela Sana	Barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 237,531.82		\$ 237,531.82			\$ 237,531.82			0.00%		
DOP-087/11	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente. S.A. de C.V.		Las Juntas		Secundaria no. 49 Ignacio L. Vallarta	Escuela Sana	Barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 119,424.18		\$ 119,424.18			\$ 119,424.18			0.00%		
DOP-088/11	Ing. Ignacio S. Belancourt Torres			El Caloso	Jardin de Niños "1° de Mayo"	Escuela Sana	Barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 56,655.00		\$ 56,655.00			\$ 56,655.00			0.00%		
DOP-089/11	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente. S.A. de C.V.			Primavera	Secundaria 149	Escuela Sana	Barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 368,488.40		\$ 368,488.40			\$ 368,488.40			0.00%		
DOP-090/11	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente. S.A. de C.V.			El Canton	Primaria Niños Heroes	Escuela Sana	Reparacion de techos	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 93,600.35		\$ 93,600.35			\$ 93,600.35			0.00%		
DOP-091/11	Iniferma Constructores, S.A. de C.V.			San Esteban	Primaria Cuauhtemoc	Escuela Sana	Barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 673,788.71		\$ 673,788.71			\$ 673,788.71			0.00%		
DOP-092/11	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente. S.A. de C.V.		Ixtapa		Secundaria General N° 56	Escuela Sana	Barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 80,473.87		\$ 80,473.87			\$ 80,473.87			0.00%		
DOP-093/11	Constructora Aurarq S.A. de C.V.			Lomas del Pedregal	Primaria Basilio Badillo	Escuela Sana	Barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 127,636.74		\$ 127,636.74			\$ 127,636.74			0.00%		
DOP-094/11	Constructora Aurarq S.A. de C.V.			Los Mangos.	Jardin de Niños "Revolucion Mexicana",	Escuela Sana	Barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 209,865.88		\$ 209,865.88			\$ 209,865.88			0.00%		
DOP-095/11	Arq. Ignacio Guerrero Ocampo			Joyas del Pedregal	Primaria Independencia	Escuela Sana	Barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 335,083.04		\$ 335,083.04			\$ 335,083.04			0.00%		
DOP-096/11	Constructora Aurarq S.A. de C.V.			Educación	Primaria Amado Nervo	Escuela Sana	Barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 360,914.62		\$ 360,914.62			\$ 360,914.62			0.00%		

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO 2011

2011	Contratista	Supervisor	delegacion	Ubicación		Programa	Obra	FECHA		Costo	Ampliación	Costo Definitivo	SE LES HA PAGADO	Erogado	Por erogar	AVANCE			Estimacion	observaciones
				Colonia	Calle			Inicio	Termino							Físico según estimación	Físico Real	Económico		
DOP-097/11	Constructora Aurarq S.A. de C.V.			La Aurora	Jardin de Niños Miguel Hidalgo	Escuela Sana	Barda perimetral	24-Oct-11	31-Dic-11	\$ 214,075.45		\$ 214,075.45			\$ 214,075.45			0.00%		
DOP-098/11	Desarrolladora Playera de Jalisco, S.A. de C.V				Carretera a Mismaloya	FAISM	Bacheo en asfalto			\$ 680,000.00		\$ 680,000.00			\$ 680,000.00			0.00%		
DOP-099/11	Constructora Vfeg, S. A. de C.V.				varias	FAISM	Bacheo			\$ 680,000.00		\$ 680,000.00			\$ 680,000.00			0.00%		
										\$ 222,361,843.82	\$ 1,927,462.61	\$ 224,289,306.43		\$ 102,618,922.88	\$ 121,661,012.98					