

# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
1	FONDOS MUNICIPALES	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE PRENSA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CENTRO	PV/DGIS/AD/001/2014	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUMAQ, S. A. DE C. V.	18 de Febrero del 2014	04 de Marzo del 2014,	\$220,000.00	0%	0%	0	PROCESO
2	FONDOS MUNICIPALES	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA MEXICO PRIMERA ETAPA (DE AV. PRISCILIANO SANCHEZ A AV. LOS TULES) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, DEL 0+240 AL 0+375 (OBRAS ELECTRICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO,	AVENIDA MEXICO PRIMERA ETAPA (DE AV. PRISCILIANO SANCHEZ A AV. LOS TULES) 0+240 AL 0+375	PV/DGIS/AD/005/2014	ADJUDICACION DIRECTA	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	14 de febrero de 2014	20 de Marzo del 2014	\$98,500.00	0%	0%	0	PROCESO
3	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ECOLOGICO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE COPA DE ORO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE JAZMIN EN LA COLONIA BUGAMBILIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE COPA DE ORO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE JAZMIN EN LA COLONIA BUGAMBILIAS	PV/DGIS/AD/006/2014	ADJUDICACION DIRECTA	TAME INGENIERIA Y DISEÑO S. DE R. L. DE C. V.	14 de febrero de 2014	20 de Marzo del 2014	\$324,800.00	0%	0%	0	PROCESO
4	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS A BASE DE REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACION DE CERCADO PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CALLE JAPON EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	INTERSECCION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CALLE JAPON EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE	PV/DGIS/AD/007/2014	ADJUDICACION DIRECTA	FIRMITAS CONSTRUCTA, S. A. DE C. V.,	14 de marzo de 2014	02 de Abril del 2014	\$198,000.00	100%	100%	197992.38	FINIQUITO
5	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ECUADOR DEL CAD. KM 1+150.000 AL 1+342.86, PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE ECUADOR DEL CAD. KM 1+150.000 AL 1+342.86	PV/DGIS/AD/011/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	01 de Julio del 2014	29 de Agosto del 2014	\$4,409,580.36	0%	25%	1102395.08	PROCESO
6	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AZUCENA DESDE CALLE CRISANTEMO HASTA CALLE VIOLETA, DE CALLE VIOLETA DESDE CALLE AZUCENA HASTA CALLE MARGARITAS, DE CALLE MARGARITAS DESDE CALLE VIOLETA HASTA PROLONGACIÓN TAMPICO EN LA COLONIA JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE AZUCENA DESDE CALLE CRISANTEMO HASTA CALLE VIOLETA, DE CALLE VIOLETA DESDE CALLE AZUCENA HASTA CALLE MARGARITAS, DE CALLE MARGARITAS DESDE CALLE VIOLETA HASTA PROLONGACIÓN TAMPICO EN LA COLONIA JARDINES	PV/DGIS/AD/012/2014	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S. A. DE C. V.	14 de marzo de 2014	12 de abril de 2014	\$1,145,850.92	95%	95%	1099072.52	PROCESO
7	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA EN LA CARRETERA A IXTAPA-LAS PALMAS EN LA DELEGACION DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, 2DA ETAPA,	CARRETERA A IXTAPA-LAS PALMAS EN LA DELEGACION DE IXTAPA	PV/DGIS/AD/017/14	ADJUDICACION DIRECTA	C. JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	3 de abril de 2013	22 de abril del 2014	\$1,026,108.33	100%	100%	878061.79	FINIQUITO
8	ZOFEMAT	CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR PALMARES- PUNTA NEGRA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PUERTO VALLARTA	PV/DGIS/AD/018/14	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE FERNANDO LOPEZ MARQUEZ	3 de abril de 2014	24 de mayo de 2014	\$2,500,000.00	99%	99%	2359469.47	PROCESO



# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
9	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ECOLOGICO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE MAREJADA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE CICLON EN LA COLONIA BUGAMBILIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CALLE MAREJADA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE CICLON EN LA COLONIA BUGAMBILIAS	PV/DGIS/AD/019/14	ADJUDICACION DIRECTA	SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ	3 de abril de 2014	1 de junio de 2014	\$650,000.00	90%	85%	636846	PROCESO
10	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE VIOLETA Y SU DESEMBOCADURA CON EL ARROYO SANTO DOMINGO EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA DELEGACION DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE VIOLETA Y SU DESEMBOCADURA CON EL ARROYO SANTO DOMINGO EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA DELEGACION DE IXTAPA	PV/DGIS/AD/020/14	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	3 de abril de 2014	1 de Junio del 2014	\$1,210,000.00	40%	47%	731113.71	PROCESO
11	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE RODAPIE DE MAMPOSTERIA PARA CONTENCIÓN EN LA CALLE INES MEZA AL CRUCE DE LA CALLE ESPAÑA Y LA CALLE BOLIVIA EN LA COLONIA LOMAS DEL 00 CALVARIO I Y II, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE INES MEZA AL CRUCE DE LA CALLE ESPAÑA Y LA CALLE BOLIVIA EN LA COLONIA LOMAS DEL 00 CALVARIO I Y II,	PV/DGIS/AD/021/2014	ADJUDICACION DIRECTA	TAME INGENIERIA Y DISEÑO S. DE R. L. DE C. V.	3 de abril de 2014	22 de Abril del 2014	\$134,124.59	100%	100%	110018.66	FINIQUITO
12	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA MITIGACION DE INUNDACIONES POR MEDIO DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION EN BANQUETAS EN LA CALLE AGUACATE ENTRE LA CALLE ESTAÑO Y CALLE SIMON ANDRADE, COLECTOR PLUVIAL DE LA ESMERALDA DESDE LA CALLE ESTAÑO AL ARROYO EL SARCO Y OBRAS PLUVIALES Y COLECTOR PLUVIAL POR LA CALLE SIMON ANDRADE HASTA SU DESEMBOCADURA EN EL CANAL DE EL ANDADOR JOSE DE JESUS MAEDA CORONA, Y PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE SIMON ANDRADE DESDE CALLE TEJOCOTES HASTA EL ANDADOR JOSE DE JESUS MAEDA CORONA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE AGUACATE ENTRE LA CALLE ESTAÑO Y CALLE SIMON ANDRADE, CALLE ESTAÑO AL ARROYO EL SARCO, CALLE SIMON ANDRADE HASTA SU DESEMBOCADURA EN EL CANAL DE EL ANDADOR JOSE DE JESUS MAEDA CORONA, CALLE SIMON ANDRADE DESDE CALLE TEJOCOTES HASTA EL ANDADOR JOSE DE JESUS MAEDA CORONA	PV/DGIS/AD/022/2014	ADJUDICACION DIRECTA	CINCO CONTEMPORANEA, S. A. DE C. V.	3 de abril de 2014	1 de julio de 2014	\$9,967,110.36	96%	96%	8961268.61	PROCESO
13	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE JALISCO DESDE LA CALLE MANGO DEL CAD. 0+000 AL 0+160 EN COLONIAS VILLAS DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CALLE JALISCO DESDE LA CALLE MANGO DEL CAD. 0+000 AL 0+160 EN COLONIAS VILLAS DE IXTAPA	PV/DGIS/AD/023/14	ADJUDICACION DIRECTA	SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ	16 de abril de 2014	14 de junio de 2014	\$1,219,206.61	98%	98%	1196039.31	PROCESO
14	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. POLITECNICO NACIONAL DESDE CALLE UNIVERSO, HASTA CALLE HIGUERA EN LA COLONIA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	AV. POLITECNICO NACIONAL DESDE CALLE UNIVERSO, HASTA CALLE HIGUERA EN LA COLONIA ZARCA	PV/DGIS/AD/024/2014	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	16 de abril del 2014	14 de Junio del 2014	\$1,215,000.00	100%	100%	1214999.83	FINIQUITO
15	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DIAMANTE DESDE CALLE AGUA MARINA HASTA CALLE ALEJANDRINA, DE LA CALLE ALEJANDRINA DESDE CALLE VICTOR ITURBE HASTA CALLE DIAMANTE, DE LA CALLE ALEJANDRINA DESDE DIAMANTE HASTA AGATA EN LA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE DIAMANTE DESDE CALLE AGUA MARINA HASTA CALLE ALEJANDRINA, DE LA CALLE ALEJANDRINA DESDE CALLE VICTOR ITURBE HASTA CALLE DIAMANTE, DE LA CALLE ALEJANDRINA DESDE DIAMANTE HASTA AGATA EN LA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL	PV/DGIS/AD/025/2014	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S. A. DE C. V.	16 de abril de 2014	14 de julio de 2014	\$1,229,117.37	100%	100%	1227787.41	PROCESO

# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
16	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE INES MEZA, DE VICTOR ITURBE HASTA ECUADOR, CALLE ESPAÑA, DE VICTOR ITURBE HASTA INES MEZA, CALLE ESPAÑA DE INES MEZA HASTA ANGEL ROBLES Y CALLE CERRADA, COLONIA LOMAS DEL CALVARIO I Y II EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE INES MEZA, DE VICTOR ITURBE HASTA ECUADOR, CALLE ESPAÑA, DE VICTOR ITURBE HASTA INES MEZA, CALLE ESPAÑA DE INES MEZA HASTA ANGEL ROBLES Y CALLE CERRADA, COLONIA LOMAS DEL CALVARIO I Y II	PV/DGIS/AD/026/2014	ADJUDICACION DIRECTA	CONSORCIO PAVIMENTOS, AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS, S. A. DE C. V.	16 de abril de 2014	14 de junio de 2014	\$1,232,528.47	96%	96%	1190444.79	FINIQUITO
17	FONDOS MUNICIPALES	RED ELECTRICA DE LA CALLE NAYARIT ENTRE MANGO Y CALLE AGUSTIN FLORES Y CALLE AGUSTIN FLORES ENTRE CALLE JUAREZ Y LAZARO CARDENAS EN LA DELEGACION DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE NAYARIT ENTRE MANGO Y CALLE AGUSTIN FLORES Y CALLE AGUSTIN FLORES ENTRE CALLE JUAREZ Y LAZARO CARDENAS EN LA DELEGACION DE IXTAPA	PV/DGIS/AD/027/2014	ADJUDICACION DIRECTA	TRADE PVR BAHIA, S. A. DE C. V.	16 de abril de 2014	14 de Junio del 2014	\$492,410.53	100%	100%	491714.5	FINIQUITO
18	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE BUGAMBILIA ENTRE AV. SIMON ANDRADE Y CALLE UVA (ETAPA 2) DELEGACION DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE BUGAMBILIA ENTRE AV. SIMON ANDRADE Y CALLE UVA (ETAPA 2) DELEGACION DE IXTAPA	PV/DGIS/AD/028/2014	ADJUDICACION DIRECTA	CINCO CONTEMPORANEA, S. A. DE C. V.	16 de abril de 2014	14 de Junio del 2014	\$342,075.97	0%	25%	85268.99	PROCESO
19	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN JOAQUIN AMARO DESDE CARRETERA A TEPIC, HASTA CALLE AGUILAS SERDAN, EN LA DELEGACION DE LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	JOAQUIN AMARO DESDE CARRETERA A TEPIC, HASTA CALLE AGUILAS SERDAN, EN LA DELEGACION DE LAS JUNTAS	PV/DGIS/AD/029/2014	ADJUDICACION DIRECTA	DRYWALL, S. A. DE C. V.	16 de abril de 2014	14 de Junio del 2014	\$350,000.00	100%	100%	218805.93	FINIQUITO
20	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y LOSA DE CONCRETO CON ARMADO DE ACERO (OBRA MENOR) PARA REFUERZO DEL PUENTE VEHICULAR EN AVE. FEDERACION ENTRE EL CONALEP Y LA AV. MEXICO EN LA DELEGACION DE IXTAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	AVE. FEDERACION ENTRE EL CONALEP Y LA AV. MEXICO EN LA DELEGACION DE IXTAPA	PV/DGIS/AD/030/2014	ADJUDICACION DIRECTA	VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	16 de abril de 2014	14 de Junio del 2014	\$650,000.00	100%	100%	0	FINIQUITO
21	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LOS CIPRESES EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA DELEGACION DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, (PRIMERA ETAPA) DEL CAD. 0+000 AL 0+166.298	COLONIA LAS FLORES EN LA DELEGACION DE IXTAPA, (PRIMERA ETAPA) DEL CAD. 0+000 AL 0+166.298.	PV/DGIS/AD/32/14	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	16 de Abril del 2014	14 de Junio del 2014	\$1,219,000.00	51%	71%	954885.01	PROCESO
22	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE JALISCO EN LA COLONIA BOBADILLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE JALISCO EN LA COLONIA BOBADILLA	PV/DGIS/AD/040/2014	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADORA GLAR, S. A. DE C. V.	07 de mayo del 2014	05 de Julio del 2014	\$149,787.29	100%	100%	145632.51	FINIQUITO
23	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE INSURGENTES DESDE 24 DE FEBRERO HASTA CAMINO PLAYA GRANDE, CALLE CAMINO PLAYA GRANDE DESDE INSURGENTES HASTA ALAMEDA, COLONIA SAN ESTEBAN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE INSURGENTES DESDE 24 DE FEBRERO HASTA CAMINO PLAYA GRANDE, CALLE CAMINO PLAYA GRANDE DESDE INSURGENTES HASTA ALAMEDA, COLONIA SAN ESTEBAN,	PV/DGIS/AD/045/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S. A. DE C. V.	7 de mayo de 2014	5 de julio de 2014	\$1,035,492.50	86%	90%	932585.86	PROCESO

# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
24	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ALAMEDA DESDE INSURGENTES HASTA CAMINO PLAYA GRANDE, COLONIA: SAN ESTEBAN EN EL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE ALAMEDA DESDE INSURGENTES HASTA CAMINO PLAYA GRANDE, COLONIA: SAN ESTEBAN	PV/DGIS/AD/046/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSORCIO PAVIMENTOS, AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS, S. A. DE C. V.	07 de Mayo del 2014	05 de Julio del 2014	\$958,169.20	100%	100%	931757.55	FINIQUITO
25	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE LOS HALCONES DESDE AV. LAS GARZAS HASTA CALLE DEL LORO, CALLE CHACHALACA DESDE AV. LAS GARZAS HASTA LOS PATOS, COLONIA LAS CAÑADAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO,	CALLE LOS HALCONES DESDE AV. LAS GARZAS HASTA CALLE DEL LORO, CALLE CHACHALACA DESDE AV. LAS GARZAS HASTA LOS PATOS, COLONIA LAS CAÑADAS	PV/DGIS/AD/047/2014	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S. A. DE C. V.	7 de mayo de 2014	05 de Julio del 2014	\$1,008,613.04	90%	99%	1008563.13	PROCESO
26	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE COREA DEL SUR DESDE RAMON CORONA HASTA FEDERALISMO, CALLE COREA DEL SUR DESDE RAMON CORONA HASTA J. A VILLASEÑOR, COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE COREA DEL SUR DESDE RAMON CORONA HASTA FEDERALISMO, CALLE COREA DEL SUR DESDE RAMON CORONA HASTA J. A VILLASEÑOR, COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE	PV/DGIS/AD/048/2014	ADJUDICACION DIRECTA	CONSORCIO PAVIMENTOS, AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS, S. A. DE C. V.	7 de mayo de 2014	05 de Julio del 2014	\$907,509.04	100%	100%	630171.3	FINIQUITO
27	FOPEDEP	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CONALEP PUERTO VALLARTA 1 UBICADO EN CALLE VIENA, COLONIA GAVIOTAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	CALLE VIENA, COLONIA GAVIOTAS	PV/DGIS/AD/51/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ENOCH, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	09 de Julio del 2014	\$500,000.00	49%	49%	322472.31	PROCESO
28	FOPEDEP	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CECYTEJ 07 PUERTO VALLARTA UBICADO EN LA CALLE COREA DEL SUR COLONIA EL MANGAL DELEGACION EL PITILLAL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL	CALLE COREA DEL SUR COLONIA EL MANGAL DELEGACION EL PITILLAL	PV/DGIS/AD/52/14,	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ENOCH, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	09 de Julio del 2014	\$500,000.00	96%	96%	484079.47	PROCESO
29	FOPEDEP	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CECYTEJ 24 IXTAPA UBICADO EN LA CALLE LAUREN REAL S/N ENTRE AV. VERDE VALLARTA Y GALEANA, COL. VERDE VALLARTA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE LAUREN REAL S/N ENTRE AV. VERDE VALLARTA Y GALEANA, COL. VERDE	PV/DGIS/AD/53/14	ADJUDICACION DIRECTA	PVM CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	24 de Julio del 2014	\$500,000.00	99%	99%	493448.85	PROCESO
30	FOPEDEP	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA UBICADO EN LA CALLE COREA DEL SUR COLONIA EL MANGAL DELEGACION PITILLAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	CALLE COREA DEL SUR COLONIA EL MANGAL DELEGACION PITILLAL	PV/DGIS/AD/54/14	ADJUDICACION DIRECTA	PVM CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	09 de Julio del 2014	\$500,000.00	97%	97%	485588.33	PROCESO
31	FONDOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO Y CONSTRUCCION DE MACHUELO TIPO "I" DE LA CALLE DINAMARCA ENTRE LA CALLE ITALIA Y CAMINO AL SOMBRIO EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE DINAMARCA ENTRE LA CALLE ITALIA Y CAMINO AL SOMBRIO EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO	PV/DGIS/AD/55/14	ADJUDICACION DIRECTA	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	24 de Junio del 2014	\$1,093,213.02	0%	0%	0	PROCESO

# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
32	FONDOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO Y CONSTRUCCION DE MACHUELO TIPO "I" DE LA CALLE ITALIA ENTRE LA CALLE DINAMARCA Y CALLE EUTIQUIO GONZALEZ EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE ITALIA ENTRE LA CALLE DINAMARCA Y CALLE EUTIQUIO GONZALEZ EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO	PV/DGIS/AD/56/14	ADJUDICACION DIRECTA	TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	24 de Junio del 2014	\$754,881.72	80%	80%	605096.95	PROCESO
33	FONDOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO Y CONSTRUCCION DE MACHUELO TIPO "I" DE LA CALLE 1º DE JUNIO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y LA CALLE ARGENTINA COL. COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE 1º DE JUNIO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y LA CALLE ARGENTINA COL. COAPINOLE	PV/DGIS/AD/57/14	ADJUDICACION DIRECTA	ISMAEL SALAZAR ALVAREZ	26 de Mayo del 2014	19 de Junio del 2014	\$243,128.66	0%	0%	0	PROCESO
34	FONDOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO Y CONSTRUCCION DE MACHUELO TIPO "I" DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE ETZIQUIO CORONA Y CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COL. BOBADILLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE ETZIQUIO CORONA Y CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COL. BOBADILLA	PV/DGIS/AD/58/14	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	26 de Mayo del 2014	19 de Junio del 2014	\$303,186.57	0%	0%	0	PROCESO
35	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO-CEMENTO, CORRESPONDIENTES A LA COLONIA SAN ESTEBAN, RANCHO NACAR, COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	COLONIA SAN ESTEBAN, RANCHO NACAR, COLONIA LOMAS DEL VALLE	PV/DGIS/AD/59/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	24 de Junio del 2014	\$1,153,592.03	100%	100%	1150147.71	FINIQUITO
36	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO-CEMENTO, EN LAS COLONIAS COAPINOLE, LOMAS DE COAPINOLE Y EN LA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	COAPINOLE, LOMAS DE COAPINOLE Y LOMAS DEL CALVARIO	PV/DGIS/AD60/14	ADJUDICACION DIRECTA	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	24 de Junio del 2014	\$1,147,839.86	100%	100%	1147755.22	FINIQUITO
37	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO-CEMENTO, EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA Y COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	INDEPENDENCIA Y LOS SAUCES	PV/DGIS/AD/61/14	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	24 de Junio del 2014	\$1,122,479.26	96%	92%	1041271.55	PROCESO
38	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN LAS VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO-CEMENTO, EN LA COLONIA JARDINES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	JARDINES	PV/DGIS/AD/62/14	ADJUDICACION DIRECTA	RGP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	24 de Junio del 2014	\$1,166,690.14	100%	100%	1162337.63	FINIQUITO
39	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO-CEMENTO, EN LAS COLONIAS 12 DE OCTUBRE Y JOYAS DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	12 DE OCTUBRE Y JOYAS DEL PEDREGAL	PV/DGIS/AD/63/14	ADJUDICACION DIRECTA	FOGU CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	24 de Junio del 2014	\$1,126,226.42	100%	100%	1125761.98	FINIQUITO

# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
40	FONDOS MUNICIPALES	APLICACIÓN DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	INDEPENDENCIA	PV/DGIS/AD/64/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES CALVEC, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	19 de Junio del 2014	\$961,020.06	100%	100%	961020.06	FINIQUITO
41	FONDOS MUNICIPALES	APLICACIÓN DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLES DE LAS COLONIAS 12 DE OCTUBRE, COLONIA LOMAS DEL VALLE Y COLONIA AGUA AZUL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	12 DE OCTUBRE, LOMAS DEL VALLE Y AGUA AZUL	PV/DGIS/AD/65/14	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	19 de Junio del 2014	\$887,578.27	86%	86%	766827.65	PROCESO
42	FONDOS MUNICIPALES	APLICACIÓN DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLES DE LAS COLONIAS 12 DE OCTUBRE E INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	12 DE OCTUBRE E INDEPENDENCIA	PV/DGIS/AD/66/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA LGSAN, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	19 de Junio del 2014	\$1,079,227.01	100%	95%	1033596.96	PROCESO
43	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL PARA MITIGAR INUNDACIONES EN LA CALLE MISMALOYA ENTRE CALLE LA TROZA Y AV. MEZQUITAL; Y EN LA CALLE LA TROZA ENTRE LA CALLE MISMALOYA Y EL ARROLLO EL CONTENTILLO COL. VILLAS DEL PUERTO, PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE MISMALOYA ENTRE CALLE LA TROZA Y AV. MEZQUITAL; Y EN LA CALLE LA TROZA ENTRE LA CALLE MISMALOYA Y EL ARROLLO EL CONTENTILLO COL. VILLAS DEL PUERTO	PV/DGIS/AD/67/14	ADJUDICACION DIRECTA	SECRI CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	24 de Julio del 2014	\$969,490.16	46%	46%	578029.12	PROCESO
44	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA ACOMETIDA Y MEDIA TENCION PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA DELEGACION DE IXTAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	IXTAPA	PV/DGIS/AD/68/14	ADJUDICACION DIRECTA	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R. L. DE C. V.	26 de Mayo del 2014	24 de Junio del 2014	\$739,511.00	0%	0%	0	PROCESO
45	FONDOS MUNICIPALES	PROYECTO INTEGRAL DE LA AV. MÉXICO DEL RIO PITILLAL A AV. FEDERACION (PROYECTO GEOMÉTRICO E HIDROLÓGICO). PARA LA TERMINACIÓN DE LA VIALIDAD CON LONGITUD APROXIMADA DE 9.63 KM. Y ANCHO DE CORONA PARA 4 CARRILES, ACOTAMIENTOS, CICLOVIAS Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	AV. MÉXICO DEL RIO PITILLAL A AV. FEDERACION	PV/DGIS/AD/69/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONTROL GRADE, S. A. DE C. V.	26 de mayo de 2014	24 de Julio del 2014	\$1,236,062.18	100%	100%	1236062.18	FINIQUITO
46	FONDOS MUNICIPALES	PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA LA AVENIDA MEXICO, Y PROYECTO PARA LA RENOVACION DE LA IMAGEN URBANA SOBRE LA AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO	PV/DGIS/AD/70/14	ADJUDICACION DIRECTA	OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO,	26 de mayo de 2014	4 de Julio del 2014	\$1,245,530.00	0%	0%	0	PROCESO
47	FOPEDP	CALLE FELIPE ANGELES, DESDE EL PUENTE A PASO ANCHO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	CALLE FELIPE ANGELES, DESDE EL PUENTE A PASO ANCHO	PV/DGIS/LP/71/14	LICITACION PUBLICA	CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M.S.A. DE C.V.	21 de Julio del 2014	18 de Octubre del 2014	\$4,542,905.07	45%	47%	2464152.011	PROCESO



# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
48	FONDOS MUNICIPALES	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, (PLATAFORMAS Y BARANDALES) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA,, COL. PORTALES	PV/DGIS/AD/75/14	ADJUDICACION DIRECTA	LARES DEL RIO ARQUITECTOS S. A. DE C. V.	09 de junio del 2014	23 de junio del 2014	\$102,581.41	100%	100%	102581.41	FINIQUITO
49	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA (ENTRE LA CALLE ITALIA Y LA CALLE JAPON) Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE (ENTRE LA CALLE PORTUGAL Y CALLE BRASIL), EN LA DELEGACION DEL PITILLAL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE INDEPENDENCIA (ENTRE LA CALLE ITALIA Y LA CALLE JAPON) Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE (ENTRE LA CALLE PORTUGAL Y CALLE BRASIL), EN LA DELEGACION DEL PITILLAL	PV/DGIS/AD/76/14	ADJUDICACION DIRECTA	ASFALTOS GUADALAJARA S. A. P. I. C. V.	09 de junio del 2014	18 de junio del 2014	\$1,052,580.96	100%	100%	1052580.96	FINIQUITO
50	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA CAMINO A PLAYA GRANDE Y CALLE QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE HERMENEGILDO GALEANA CAMINO A PLAYA GRANDE Y CALLE QUINTANA ROO	PV/DGIS/AD/77/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA LGSAN, S. A. DE C. V.	09 de junio del 2014	18 de junio del 2014	\$533,413.80	0%	0%	0	PROCESO
51	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE ENTRE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CAMINO A PLAYA GRANDE, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA II, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CALLE CARLOS BUSTAMANTE ENTRE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CAMINO A PLAYA GRANDE, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA II	PV/DGIS/AD/78/14	ADJUDICACION DIRECTA	ING. ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ	09 de junio del 2014	18 de junio del 2014	\$362,415.04	0%	0%	0	PROCESO
52	FONDOS MUNICIPALES	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE PUENTES VEHICULARES EN LA AVENIDA DE LOS POETAS EN EL ARROYO LA VIRGEN EN EL CAD. 2+344.00 (PUENTE No. 1) EN EL CAD. 2+156.35 (PUENTE No. 2) EN EL CAD. 2+744.55 (PUENTE No. 3) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	AVENIDA DE LOS POETAS EN EL ARROYO LA VIRGEN EN EL CAD. 2+344.00 (PUENTE No. 1) EN EL CAD. 2+156.35 (PUENTE No. 2) EN EL CAD. 2+744.55 (PUENTE No. 3)	PV/DGIS/AD/79/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA LGSAN, S. A. DE C. V.	09 de junio del 2014	8 de julio del 2014	\$1,150,000.00	0%	0%	0	PROCESO
53	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE ALEJANDRINA ENTRE LA CALLE VICTOR ITURBE Y CALLE AGATA EN LA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CALLE ALEJANDRINA ENTRE LA CALLE VICTOR ITURBE Y CALLE AGATA EN LA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL	PV/DGIS/AD/80/14	ADJUDICACION DIRECTA	JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ	09 de junio del 2014	18 de junio del 2014	\$210,200.00	100%	100%	210196.85	FINIQUITO
54	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE HEBERTO CASTILLO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE HEBERTO CASTILLO, EN LA COLONIA PROGRESO	PV/DGIS/AD/81/14	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. FELIPE RIOS GALLARDO	09 de junio del 2014	18 de junio del 2014	\$52,731.74	100%	100%	52731.74	FINIQUITO
55	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LA CALLE 8 DE AGOSTO Y AVENIDA DE LOS POETAS EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLART	CALLE 10 DE MAYO ENTRE LA CALLE 8 DE AGOSTO Y AVENIDA DE LOS POETAS EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE	PV/DGIS/AD/82/14	ADJUDICACION DIRECTA	C. ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	09 de junio del 2014	18 de junio del 2014	\$412,810.00	100%	100%	412810	FINIQUITO

# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
56	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO, ADEMÁS DE CONSTRUCCION DE MACHUELOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PIRUL Y FRESNO, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PRIMAVERA CALLES PIRUL Y FRESNO, EN LA COLONIA PRIMAVERA	PV/DGIS/AD/83/14	ADJUDICACION DIRECTA	SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ	09 de junio del 2014	18 de junio del 2014	\$900,000.00	90%	61%	55372.7	PROCESO
57	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE ALAMEDA ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN LA DELEGACION DEL PITILLAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CALLE ALAMEDA ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN LA DELEGACION DEL PITILLAL	PV/DGIS/AD/84/14	ADJUDICACION DIRECTA	S.G. CONSTRUCTORES S. A. DE C. V.	09 de junio del 2014	18 de junio del 2014	\$251,798.67	0%	0%	0	PROCESO
58	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA AVENIDA PLAYA GRANDE ENTRE LA CALLE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES EN LA COLONIA CRISTOBAL COLON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	AVENIDA PLAYA GRANDE ENTRE LA CALLE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES EN LA COLONIA CRISTOBAL COLON	PV/DGIS/AD/85/14	ADJUDICACION DIRECTA	GUFE PROMOCION, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	09 de junio del 2014	18 de junio del 2014	\$76,782.49	0%	0%	0	PROCESO
59	FONDOS MUNICIPALES	LEVANTAMIENTO CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE VIALIDADES, EN LAS COLONIAS: EX HACIENDAS DEL PITILLAL, LA PLAYITA, DEL TORO, VILLA DE GUADALUPE, LOMAS DEL COAPINOLE, EL MANGAL, BRISAS DEL PACIFICO, LA TRINIDAD, SAN MIGUEL, LOMAS DE COAPINOLE IV, EL CALVARIO, 12 DE OCTUBRE, EL PROGRESO, PITILLAL CENTRO, BOBADILLA, E INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	EX HACIENDAS DEL PITILLAL, LA PLAYITA, DEL TORO, VILLA DE GUADALUPE, LOMAS DEL COAPINOLE, EL MANGAL, BRISAS DEL PACIFICO, LA TRINIDAD, SAN MIGUEL, LOMAS DE COAPINOLE IV, EL CALVARIO, 12 DE OCTUBRE, EL PROGRESO, PITILLAL CENTRO, BOBADILLA, E INDEPENDENCIA	PV/DGIS/AD/86/14	ADJUDICACION DIRECTA	ING. ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ	09 de junio del 2014	8 de julio 2014	\$821,892.42	0%	0%	0	PROCESO
60	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS (ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA), CALLE PORTUGAL (ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE 5 DE MAYO) Y REHABILITACION DE DIVERSOS CRUCES SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y LA AVENIDA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE LAZARO CARDENAS (ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA), CALLE PORTUGAL (ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE 5 DE MAYO), CALLE LAZARO CARDENAS Y LA AVENIDA LAS TORRES	PV/DGIS/AD/87/14	ADJUDICACION DIRECTA	ASFALTOS GUADALAJARA S. A. P. I. DE C. V.	09 de junio del 2014	18 de junio del 2014	\$949,000.00	100%	100%	941402.85	FINIQUITO
61	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MAREJADA EN LA COLONIA BUGAMBILIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE MAREJADA EN LA COLONIA BUGAMBILIAS	PV/DGIS/AD/88/14	ADJUDICACION DIRECTA	SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ	09 de junio del 2014	23 de junio del 2014	\$105,000.00	90%	76%	79876.31	PROCESO
62	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ASFALTO EN EL RETORNO DE LA CARRETERA 200 PARA ACCESO A BOCA DE TOMATES POR LA PLAZA CATALAN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CARRETERA 200 PARA ACCESO A BOCA DE TOMATES POR LA PLAZA CATALAN	PV/DGIS/AD/89/14	ADJUDICACION DIRECTA	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE GUADALAJARA, S. A. C. V.	09 de junio del 2014	23 de junio del 2014	\$802,000.00	100%	100%	795593.28	FINIQUITO



# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
63	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LA TROZA ENTRE LA CALLE MISMALOYA Y EL ARROYO EL CONTENTILLO, EN LA COLONIA VILLAS DEL PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE LA TROZA ENTRE LA CALLE MISMALOYA Y EL ARROYO EL CONTENTILLO, EN LA COLONIA VILLAS DEL PUERTO	PV/DGIS/AD/90/14	ADJUDICACION DIRECTA	CINCO CONTEMPORANEA, S. A. DE C. V.	09 de Junio del 2014	07 de Agosto del 2014	\$2,970,794.08	70%	70%	1568637.76	PROCESO
64	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MISMALOYA ENTRE CALLE LA TROZA Y AV. MEZQUITAL EN LA COLONIA VILLAS DEL PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE MISMALOYA ENTRE CALLE LA TROZA Y AV. MEZQUITAL EN LA COLONIA VILLAS DEL PUERTO	PV/DGIS/AD/91/14	ADJUDICACION DIRECTA	SECRI CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	09 de Junio del 2014	07 de Agosto del 2014	\$3,839,244.08	79%	79%	3240637.03	PROCESO
65	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION EN CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE VIOLETA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE VIOLETA	PV/DGIS/AD/93/14	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	23 de junio del 2014	06 de agosto del 2014	\$570,143.11	30%	35%	292741.41	PROCESO
66	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DINAMARCA DESDE CALLE ITALIA HASTA CAMINO AL SOMBRIO, EN LA COLONIA JARDINES Y COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE DINAMARCA DESDE CALLE ITALIA HASTA CAMINO AL SOMBRIO, EN LA COLONIA JARDINES Y COLONIA BRISAS DEL PACIFICO	PV/DGIS/AD/94/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S. A. DE C. V.	23 de Junio del 2014	22 de julio del 2014	\$1,271,733.52	0%	25%	317933.38	PROCESO
67	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 24 DE FEBRERO Y DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN (ENTRE LA CALLE IGNACIO L. VALLARTA Y FRANCISCO I. MADERO) EN LA COLONIA SAN ESTEBAN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE IGNACIO L. VALLARTA Y FRANCISCO I. MADERO) EN LA COLONIA SAN ESTEBAN.	PV/DGIS/AD/095/2014,	ADJUDICACION DIRECTA	GYC EDIFICACIONES DE JALISCO, S. A. DE C. V	23 de Junio del 2014	12 de julio del 2014	\$237,792.73	100%	100%	0	FINIQUITO
68	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. POLITECNICO NACIONAL DESDE CALLE UNIVERSO, HASTA CALLE HIGUERA EN LA COLONIA AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA).	AV. POLITECNICO NACIONAL DESDE CALLE UNIVERSO, HASTA CALLE HIGUERA EN LA COLONIA AGUA ZARCA	PV/DGIS/AD/96/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	23 de Junio del 2014	06 de Agosto del 2014	\$986,501.09	84%	84%	830307.59	PROCESO
69	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ITALIA DESDE CALLE DINAMARCA HASTA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ, EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE ITALIA DESDE CALLE DINAMARCA HASTA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ, EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO	PV/DGIS/AD/97/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S. A. DE C. V.	23 de Junio del 2014	22 de julio del 2014	\$628,074.72	85%	85%	538544.67	FINIQUITO
70	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO EN EL MIRADOR PUNTA NEGRA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PUNTA NEGRA	PV/DGIS/AD/98/14	ADJUDICACION DIRECTA	S.G. CONSTRUCTORES S. A. DE C. V.	23 de Junio del 2014	12 de julio del 2014	\$300,000.00	0%	0%	0	PROCESO

# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
71	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE ETZQUIO CORONA Y CALLE MARIANO ABASOLO, EN LA COLONIA BOBADILLA) Y DE LA CALLE 1° DE JUNIO (ENTRE LA CALLE ECUADOR Y CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA COAPINOLE), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE ETZQUIO CORONA Y CALLE MARIANO ABASOLO, EN LA COLONIA BOBADILLA) Y DE LA CALLE 1° DE JUNIO (ENTRE LA CALLE ECUADOR Y CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA COAPINOLE)	PV/DGIS/AD/99/2014	ADJUDICACION DIRECTA	CONSORCIO PAVIMENTOS, AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS, S. A. DE C. V.	23 de Junio del 2014	22 de julio del 2014	\$679,257.84	89%	89%	609961.42	PROCESO
72	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE CANAL SANTO DOMINGO (DESDE LA AVENIDA LOS CIPRESES HASTA EL ARROYO SANTO DOMINGO) Y GLORIETA DE INGRESO A FRACCIONAMIENTO LOS CIPRESES, PUERTO VALLARTA, JALISCO	AVENIDA LOS CIPRESES HASTA EL ARROYO SANTO DOMINGO	PV/DGIS/AD/100/14	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	23 de junio del 2014	21 de agosto del 2014	\$1,115,607.51	67%	78%	938083.65	PROCESO
73	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN AVENIDA LOS POETAS DEL CAD. 3+210 AL 3+380 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	AVENIDA LOS POETAS DEL CAD. 3+210 AL 3+380	PV/DGIS/AD/101/14	ADJUDICACION DIRECTA	S.G. CONSTRUCTORES S. A. DE C. V.	23 de Junio del 2014	12 de julio del 2014	\$334,851.20	0%	0%	0	PROCESO
74	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GUANAJUATO, (ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE GUADALAJARA), Y LOSA DE CONCRETO (DE LA CALLE CHIHUAHUA A CALLE TAMAULIPAS) EN LA COL. MOJONERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	CALLE GUANAJUATO, (ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE GUADALAJARA) CALLE CHIHUAHUA A CALLE TAMAULIPAS) EN LA COL. MOJONERAS.	PV/DGIS/AD/102/14	ADJUDICACION DIRECTA	GYC EDIFICACIONES DE JALISCO, S. A. DE C. V.	23 de Junio del 2014	12 de julio del 2014	\$564,390.51	100%	100%	563528	FINIQUITO
75	FONDOS MUNICIPALES	RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SOBRE EL CANAL LA VIRGEN Y REPAVIMENTACION EN CARPETA ASFALTICA DE APROCHE, EN LA COLONIA FLORESTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SOBRE EL CANAL LA VIRGEN, COLONIA FLORESTA.	PV/DGIS/AD/103/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	23 de Junio del 2014	22 de Julio del 2014	\$660,000.00	100%	100%	659998.88	FINIQUITO
76	FONDOS MUNICIPALES	RECONSTRUCCION DE ESCALERAS DE ACCESO A LA ISLA CUALE SOBRE PUENTE VEHICULAR UBICADO SOBRE AVENIDA IGNACIO L. VALLARTA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PUENTE VEHICULAR UBICADO SOBRE AVENIDA IGNACIO L. VALLARTA	PV/DGIS/AD/104/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA LGSAN, S. A. DE C. V.	18 de Julio del 2014	31 de Agosto del 2014	\$300,000.00	0%	0%	0	PROCESO
77	FONDOS MUNICIPALES	ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED ELECTRICA DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, COL. PORTALES	PV/DGIS/AD/105/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSORCIO DESARROLLADOR, S. A. DE C. V.	18 de Julio del 2014	31 de Agosto del 2014	\$680,000.00	0%	0%	0	PROCESO
78	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO CEMENTO, CORRESPONDIENTES A LA COLONIA CAÑADAS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL MOJONERAS Y EN LA DELEGACION IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO,	COLONIA CAÑADAS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL MOJONERAS Y EN LA DELEGACION IXTAPA	PV/DGIS/AD/106/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S. A. DE C. V.	18 de Julio del 2014	06 de agosto del 2014	\$1,194,281.08	83%	81%	973813.13	PROCESO

# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
79	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO-CEMENTO, CORRESPONDIENTES A LAS COLONIAS LOMA BONITA, EL CALOSO Y EN LA DELEGACION DE LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO,	COLONIAS LOMA BONITA, EL CALOSO Y EN LA DELEGACION DE LAS JUNTAS	PV/DGIS/AD/107/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, S. A. DE C. V.	18 de Julio del 2014	06 de agosto del 2014	\$1,174,808.18	85%	83%	981645.49	PROCESO
80	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE BASCULA PARA CAMIONES EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,	RELLENO SANITARIO EL GAVILAN	PV/DGIS/AD/108/14	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.	18 de julio del 2014	30 de septiembre del 2014	\$775,762.84	0%	0%	0	PROCESO
81	FAISM 2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE ENTRE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CAMINO A PLAYA GRANDE, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA II EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE CARLOS BUSTAMANTE ENTRE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CAMINO A PLAYA GRANDE, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA II	PV/DGIS/AD/113/14	ADJUDICACION DIRECTA	ING. ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ	18 de julio del 2014	27 de agosto del 2014	\$362,415.04	100%	100%	349447.98	FINIQUITO
82	FAISM 2012	MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO Y CONSTRUCCION DE MACHUELO TIPO "I" DE LA CALLE DINAMARCA ENTRE LA CALLE ITALIA Y CAMINO AL SOMBRIO EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE DINAMARCA ENTRE LA CALLE ITALIA Y CAMINO AL SOMBRIO EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO	PV/DGIS/AD/115/14	ADJUDICACION DIRECTA	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V.	18 de Julio del 2014	16 de Agosto del 2014	\$1,093,213.02	58%	58%	641412.07	PROCESO
83	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. LOS TULES ENTRE C. PASEO DEL MARLIN Y C. CANARIO Y DE LA AV. DE LOS TULES ENTRE AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO Y C. VIENA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	AV. LOS TULES ENTRE C. PASEO DEL MARLIN Y C. CANARIO Y DE LA AV. DE LOS TULES ENTRE AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO Y C. VIENA	PV/DGIS/AD/119/14	ADJUDICACION DIRECTA	ASFALTOS GUADALAJARA S. A. P. I. DE C. V.	07 de agosto del 2014	21 de agosto del 2014	\$933,157.51	100%	100%	925541.17	FINIQUITO
84	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO PITILLAL EN LA AV. LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	AV. LAS TORRES	PV/DGIS/AD/120/14	ADJUDICACION DIRECTA	ASFALTOS GUADALAJARA S. A. P. I. DE C. V.	07 de agosto del 2014	21 de agosto del 2014	\$623,396.45	100%	100%	510517.37	FINIQUITO
85	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LOS PUENTES SOBRE EL RIO CUALE EN LA CALLE INSURGENTES Y CALLE IGNACIO L. VALLARTA, Y SOBRE ARROYO LOS CAMARONES EN LA AV. MEXICO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE INSURGENTES Y CALLE IGNACIO L. VALLARTA, Y SOBRE ARROYO LOS CAMARONES EN LA AV. MEXICO,	PV/DGIS/AD/121/14	ADJUDICACION DIRECTA	ASFALTOS GUADALAJARA S. A. P. I. DE C. V.	07 de agosto del 2014	21 de agosto del 2014	\$1,240,958.65	100%	100%	1199123.69	FINIQUITO
86	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CARRIL CENTRAL EN LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO A SU CRUCE CON EL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO A SU CRUCE CON EL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMERA ETAPA)	PV/DGIS/AD/122/14	ADJUDICACION DIRECTA	ASFALTOS GUADALAJARA S. A. P. I. DE C. V.	07 de agosto del 2014	21 de agosto del 2014	\$998,972.56	100%	100%	998840.31	FINIQUITO

# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
87	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CARRIL LATERAL DERECHO EN LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO A SU CRUCE CON EL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO Y DEL CRUCE DE LA CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y LA AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO A SU CRUCE CON EL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO Y DEL CRUCE DE LA CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y LA AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO (PRIMERA ETAPA)	PV/DGIS/AD/123/2014	ADJUDICACION DIRECTA	ASFALTOS GUADALAJARA S. A. P. I. DE C. V.	07 de agosto del 2014	21 de agosto del 2014	\$1,000,443.83	100%	100%	1000376.44	FINIQUITO
88	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO A SU CRUCE CON LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO A SU CRUCE CON LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO (PRIMERA ETAPA)	PV/DGIS/AD/124/2014	ADJUDICACION DIRECTA	ASFALTOS GUADALAJARA S. A. P. I. DE C. V.	07 de agosto del 2014	21 de agosto del 2014	\$1,192,663.16	100%	100%	1186255.74	FINIQUITO
89	FONDOS MUNICIPALES	PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA LA AVENIDA MEXICO, ASI COMO SOLUCIONES PUNTUALES Y RECOMENDACIONES PARA LA RENOVACION DE LA IMAGEN URBANA, SOBRE LA AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	AVENIDA MEXICO, AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO.	PV/DGIS/AD/125/14	ADJUDICACION DIRECTA	OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO	07 de Agosto del 2014	5 de septiembre del 2014	\$1,245,530.00	0%	0%	0	PROCESO
90	FONDOS MUNICIPALES	ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN, EN LA COLONIA EL COLORADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	RELLENO SANITARIO EL GAVILAN, EN LA COLONIA EL COLORADO	PV/DGIS/AD/126/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES CALVEC, S. A. DE C. V.	07 de Agosto del 2014	20 de Septiembre del 2014	\$1,273,304.28	0%	25%	318326.07	PROCESO
91	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS Y BARANDALES PARA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN LA TORRE DOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, COL. PORTALES	PV/DGIS/AD/127/14	ADJUDICACION DIRECTA	LARES DEL RIO ARQUITECTOS S. A. DE C. V.,	07 de agosto del 2014	21 de agosto del 2014	\$84,432.80	100%	100%	84432.8	FINIQUITO
92	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SIMON ANDRADE (ENTRE AV. FEDERACION Y CALLE TAMARINDOS) EN EL FRACC. PASEOS UNIVERSIDAD I, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE SIMON ANDRADE (ENTRE AV. FEDERACION Y CALLE TAMARINDOS) EN EL FRACC. PASEOS UNIVERSIDAD I	PV/DGIS/AD/128/14	ADJUDICACION DIRECTA	BREYSA CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	07 de agosto del 2014	21 de agosto del 2014	\$246,941.17	0%	0%	246724.46	PROCESO
93	FONDOS MUNICIPALES	ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED ELECTRICA DE CALLE SIMON ANDRADE (ENTRE AV. FEDERACION Y CALLE TAMARINDOS) EN EL FRACC. PASEOS UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE SIMON ANDRADE (ENTRE AV. FEDERACION Y CALLE TAMARINDOS) EN EL FRACC. PASEOS UNIVERSIDAD	PV/DGIS/AD/129/2014	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.	07 de Agosto del 2014	15 de septiembre del 2014	\$680,000.00	15%	25%	88744.61	PROCESO
94	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE EL CANAL CONTENTILLO DE AV. MEXICO A PUENTE QUIMIXTO (MARGEN IZQUIERDA) Y DE PUENTE QUIMIXTO A CALLE LA TROZA (AMBAS MARGENES) EN LA COLONIA JARDINES DEL PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	AV. MEXICO A PUENTE QUIMIXTO (MARGEN IZQUIERDA) Y DE PUENTE QUIMIXTO A CALLE LA TROZA (AMBAS MARGENES) EN LA COLONIA JARDINES DEL PUERTO	PV/DGIS/AD/133/14	ADJUDICACION DIRECTA	LARES DEL RIO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	8 de septiembre de 2014	6 de noviembre de 2014	\$1,247,597.77	0%	0%	0	PROCESO

# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
95	FONDOS MUNICIPALES	CONTROL, VERIFICACION Y REALIZACION DE MECANICA DE SUELOS PARA VERIFICAR CALIDAD DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PUERTO VALLARTA	PV/DGIS/AD/134/14	ADJUDICACION DIRECTA	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.			\$869,513.96	0%	0%	0	PROCESO
96	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JOAQUIN AMARO, DESDE LA CALLE MORELOS HASTA LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA DELEGACION DE LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE JOAQUIN AMARO, DESDE LA CALLE MORELOS HASTA LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA DELEGACION DE LAS JUNTAS, JALISCO	PV/DGIS/AD/135/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S. A. DE C. V.	08 de Septiembre del 2014	07 de octubre del 2014	\$755,953.23	0%	25%	188988.31	PROCESO
97	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE VERACRUZ EN LA COLONIA BOBADILLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE VERACRUZ EN LA COLONIA BOBADILLA	PV/DGIS/AD/136/14	ADJUDICACION DIRECTA	ASFALTOS GUADALAJARA S. A. P. I. DE C. V.	08 de septiembre del 2014	22 de septiembre del 2014	\$416,192.92	100%	85%	354910.4	FINIQUITO
98	FONDOS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE INGRESO A VILLA RIO ENTRE CALLE AGUSTIN FLORES Y AV. DE LOS MAESTROS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CALLE INGRESO A VILLA RIO ENTRE CALLE AGUSTIN FLORES Y AV. DE LOS MAESTROS	PV/DGIS/AD/137/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSORCIO PAVIMENTOS, AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS, S. A. DE C. V.	08 de septiembre del 2014	07 de octubre del 2014	\$668,153.46	0%	25%	167038.37	PROCESO
99	FONDOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO Y CONSTRUCCION DE MACHUELO TIPO "I" DE LA CALLE 1º DE JUNIO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y LA CALLE ARGENTINA COL. COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE 1º DE JUNIO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y LA CALLE ARGENTINA COL. COAPINOLE	PV/DGIS/AD/138/14	ADJUDICACION DIRECTA	ISMAEL SALAZAR ALVAREZ	8 de Septiembre del 2014	02 de Octubre del 2014	\$243,128.66	100%	100%	238378.16	FINIQUITO
100	FONDOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO Y CONSTRUCCION DE MACHUELO TIPO "I" DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE ETZQUIO CORONA Y CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COL. BOBADILLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE ETZQUIO CORONA Y CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COL. BOBADILLA	PV/DGIS/AD/139/14	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	8 de Septiembre del 2014	02 de Octubre del 2014	\$303,186.57	100%	100%	300844.26	FINIQUITO
101	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CAMINO A PLAYA GRANDE Y CALLE QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CAMINO A PLAYA GRANDE Y CALLE QUINTANA ROO	PV/DGIS/AD/140/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.,	8 de Septiembre del 2014	02 de Octubre del 2014	\$533,413.80	100%	100%	529544.14	FINIQUITO
102	FONDOS MUNICIPALES	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE ALAMEDA ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN LA DELEGACION DEL PITILLAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CALLE ALAMEDA ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN LA DELEGACION DEL PITILLAL	PV/DGIS/AD/141/14	ADJUDICACION DIRECTA	S.G. CONSTRUCTORES S. A. DE C. V.	8 de Septiembre del 2014	02 de Octubre del 2014	\$251,798.67	0%	0%	0	PROCESO

# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
103	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE AV. PASEO DE LAS PALMAS ENTRE ANDADOR RIO VERDE Y ANDADOR LAS PALMAS EN LA COLONIA IGNACIO L. VALLARTA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	AV. PASEO DE LAS PALMAS ENTRE ANDADOR RIO VERDE Y ANDADOR LAS PALMAS EN LA COLONIA IGNACIO L. VALLARTA	PV/DGIS/AD/142/14	ADJUDICACION DIRECTA	VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	8 de Septiembre del 2014	27 de septiembre de 2014	\$220,000.00	100%	100%	220000	FINIQUITO
104	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE COREA DEL NORTE Y CALLE CONGRESO DE LA UNION EN COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE COREA DEL NORTE Y CALLE CONGRESO DE LA UNION EN COLONIA BRISAS DEL PACIFICO	PV/DGIS/AD/143/14	ADJUDICACION DIRECTA	ALDSANBM CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	8 de Septiembre del 2014	07 de Octubre del 2014	\$1,018,591.79	0%	0%	254647.94	PROCESO
105	FAISM 2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES EN LA DELEGACION LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLES EN LA DELEGACION LAS PALMAS	PV/DGIS/AD/144/14	ADJUDICACION DIRECTA	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S. A. DE C. V.	8 de Septiembre del 2014	21 de noviembre del 2014	\$288,891.40	74%	80%	233573.37	PROCESO
106	FAISM 2014	ELECTRIFICACION EN LINEA DE MEDIA TENSION EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOS TUBOS, IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOS TUBOS, IXTAPA	PV/DGIS/AD/145/14	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.	8 de Septiembre del 2014	21 de noviembre del 2014	\$1,134,564.52	36%	40%	411207.09	PROCESO
107	FAISM 2014	RED DE ALUMBRADO PUBLICO, TRAMITES, PROYECTOS Y PAGO ANTE C.F.E. EN CALLES DE LA COLONIA RIVIERA SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO,	CALLES DE LA COLONIA RIVIERA SANTO DOMINGO	PV/DGIS/AD/146/14	ADJUDICACION DIRECTA	GAREY CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	8 de Septiembre del 2014	21 de noviembre del 2014	\$1,106,182.32	70%	44%	645037.98	PROCESO
108	FAISM 2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA EL LLANITO, IXTAPA, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	EL LLANITO	PV/DGIS/AD/147/14	ADJUDICACION DIRECTA	ING. ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	8 de Septiembre del 2014	21 de noviembre del 2014	\$477,347.17	99%	98%	469798	PROCESO
109	FAISM 2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA EL LLANITO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	EL LLANITO	PV/DGIS/AD/148/14	ADJUDICACION DIRECTA	ING. ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	8 de Septiembre del 2014	21 de noviembre del 2014	\$388,089.88	40%	29%	183118.45	PROCESO
110	FAISM 2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA Y LA MINA II IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA Y LA MINA II IXTAPA	PV/DGIS/AD/149/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES CALVEC, S. A. DE C. V.	8 de Septiembre del 2014	21 de noviembre del 2014	\$432,133.15	70%	68%	295469.25	PROCESO
111	FAISM 2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CAMPESTRE LAS CAÑADAS	PV/DGIS/AD/150/14	ADJUDICACION DIRECTA	CESAR RAUL SANDOVAL ESPARZA	8 de Septiembre del 2014	21 de noviembre del 2014	\$794,991.14	40%	30%	380767.8	PROCESO





# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
112	FAISM 2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CAMPESTRE LAS CAÑADAS	PV/DGIS/AD/151/14	ADJUDICACION DIRECTA	RGP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	8 de Septiembre del 2014	21 de noviembre del 2014	\$550,498.85	0%	25%	137624.71	PROCESO
113	FAISM 2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CAMPESTRE LAS CAÑADAS	PV/DGIS/AD/152/14	ADJUDICACION DIRECTA	FOGU GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V.	8 de Septiembre del 2014	21 de noviembre del 2014	\$1,180,899.96	0%	25%	295224.99	PROCESO
114	FAISM 2014	ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	PALMA REAL	PV/DGIS/AD/153/14	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ	8 de Septiembre del 2014	21 de noviembre del 2014	\$602,202.56	100%	100%	391315.68	FINIQUITO
115	FAISM 2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN NICOLAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	LOMAS DE SAN NICOLA	PV/DGIS/AD/154/14	ADJUDICACION DIRECTA	JAVIER HIPOLITO COVARRUBIAS QUEZADA	8 de Septiembre del 2014	21 de noviembre del 2014	\$275,242.10	0%	25%	68810.53	PROCESO
116	FAISM 2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN NICOLAS Y COLONIA VOLCANES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO,	LOMAS DE SAN NICOLAS Y VOLCANES	PV/DGIS/AD/155/14	ADJUDICACION DIRECTA	JAVIER HIPOLITO COVARRUBIAS QUEZADA	8 de Septiembre del 2014	21 de noviembre del 2014	\$649,946.56	0%	25%	162486.64	PROCESO
117	FAISM 2014	ELECTRIFICACIÓN EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE SAN NICOLÁS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	COLONIA CAMPESTRE SAN NICOLÁS	PV/DGIS/AD/156/14	ADJUDICACION DIRECTA	GAREY CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	8 de Septiembre del 2014	21 de noviembre del 2014	\$1,235,442.98	85%	65%	916529.56	PROCESO
118	FAISM 2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA RAMBLASES ECOLOGICO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	RAMBLASES ECOLOGICO	PV/DGIS/AD/157/14	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. FELIPE RIOS GALLARDO	8 de Septiembre del 2014	21 de noviembre del 2014	\$818,714.64	90%	83%	717161.59	PROCESO
119	FAISM 2014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA DELEGACION DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	LAS PALMAS	PV/DGIS/AD/167/14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA LGSAN, S. A. DE C. V.	15 de septiembre del 2014	28 de noviembre del 2014	\$777,912.89	98%	97%	762774.06	PROCESO
120	FAISM 2014	ELECTRIFICACION EN LINEA DE BAJA TENSION DE CALLES Y AVENIDA EN LA COLONIA TUBOS DE IXTAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	COLONIA TUBOS DE IXTAPA	PV/DGIS/AD/168/14	ADJUDICACION DIRECTA	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S. A. DE C. V.	15 de septiembre del 2014	28 de noviembre del 2014	\$1,126,444.01	29%	30%	329163.58	PROCESO
121	FAISM 2014	ELECTRIFICACION EN LA LINEA DE MEDIA TENSION DE CALLES EN LA COLONIA RIVIERA SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	RIVIERA SANTO DOMINGO	PV/DGIS/AD/169/14	ADJUDICACION DIRECTA	EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA	15 de septiembre del 2014	28 de noviembre del 2014	\$1,214,930.05	90%	80%	1034716.49	PROCESO

# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
122	FAISM 2014	ELECTRIFICACION EN LINEA DE BAJA TENSION EN CALLES DE LA COLONIA RIVIERA SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	RIVIERA SANTO DOMINGO	PV/DGIS/AD/170/14	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JOSÉ PADILLA AGUIRRE	15 de septiembre del 2014	28 de noviembre del 2014	\$521,051.83	90%	87%	454010.19	PROCESO
123	FAISM 2014	ELECTRIFICACION EN CALLE DE LA COLONIA AMPLIACION LLANITOS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	AMPLIACION LLANITOS	PV/DGIS/AD/171/14	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JOSÉ PADILLA AGUIRRE	15 de septiembre del 2014	28 de noviembre del 2014	\$982,345.33	0%	25%	586530.68	PROCESO
124	FAISM 2014	ELECTRIFICACION EN CALLES Y CIRCUITOS EN LA COLONIA COPA DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	COPA DEL REY	PV/DGIS/AD/172/14	ADJUDICACION DIRECTA	EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA	15 de septiembre del 2014	28 de noviembre del 2014	\$1,027,649.74	80%	64%	753176.18	PROCESO
125	FAISM 2014	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	SANTA MARIA PARTE ALTA	PV/DGIS/AD/173/14	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JESÚS ARMANDO OSUNA HI	15 de septiembre del 2014	28 de noviembre del 2014	\$445,331.67	100%	100%	439562.21	FINIQUITO
126	HABITAT	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PALMAR DEL PROGRESO, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN ESTEBAN, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MOJONERAS	PALMAR DEL PROGRESO, SAN ESTEBAN Y MOJONERAS	PV/DGIS/AD/174/14	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. FELIPE RIOS GALLARDO	24 DE OCTUBRE DE 2014	22 DE DICIEMBRE DE 2014	\$79,922.90	78%	78%	72276.6	PROCESO
127	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN PUERTO VALLARTA (CALLE MONTE EVEREST DESDE AV. VÍCTOR ITURBE PIRULÍ HASTA CALLE NEVADO DE TOLUCA, COL. LOMAS DE SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA, JALISCO)	CALLE MONTE EVEREST DESDE AV. VÍCTOR ITURBE PIRULÍ HASTA CALLE NEVADO DE TOLUCA, COL. LOMAS DE SAN NICOLÁS	PV/DGIS/LP/182/14	LICITACION PUBLICA	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$5,255,690.80	0%	30%	1576707.24	PROCESO
128	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COL. MORELOS Y PAVON, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COL. MORELOS Y PAVON	PV/DGIS/LP/183/14	LICITACION PUBLICA	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	21 de noviembre de 2014	31 de diciembre de 2014	\$8,518,750.18	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
129	FONDOS MUNICIPALES	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION ASFALTICA EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO LUIS DONALDO COLOSIO CAD. 2+425 AL 4+570, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.	LIBRAMIENTO CARRETERO LUIS DONALDO COLOSIO CAD. 2+425 AL 4+570	PV/DGIS/AD/184/14	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS S.A DE C.V	24 DE OCTUBRE DE 2014	22 DE DICIEMBRE DE 2014	\$915,937.32	0%	0%	228984.33	PROCESO
130	FONDOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE GAVIONES PARA PROTECCION DE TALUDES SOBRE CAUCE PLUVIAL (TRAMO ENTRE LA CALLE IZTACCIHUATL Y LA CALLE HIMALAYA), EN LA COLONIA VOLCANES DE VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	CAUCE PLUVIAL (TRAMO ENTRE LA CALLE IZTACCIHUATL Y LA CALLE HIMALAYA), EN LA COLONIA VOLCANES	PV/DGIS/AD/185/14	ADJUDICACION DIRECTA	BUFETTE CONSTRUCTOR SA DE CV.	24 DE OCTUBRE DE 2014	22 DE DICIEMBRE DE 2014	\$905,978.82	0%	25%	226494.705	PROCESO

# LISTADO GENERAL 2014

NO.	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO	MODO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	Fis.%	Fin.%	INVERSION EJERCIDA	STATUS
131	HABITAT	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARQUE RECREATIVO ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PROSPERIDAD Y PALMA ARECA, COLONIA PALMAR DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (ETAPA 1)	CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PROSPERIDAD Y PALMA ARECA, COLONIA PALMAR DEL PROGRESO	PV/DGIS/AD/187/14	ADJUDICACION DIRECTA	FIRMITAS CONSTRUCTA S.A. DE C.V.	25 de noviembre de 2014	31 de diciembre de 2014	\$4,100,000.00	0%	30%	1230000	PROCESO
132	FAISM 2014	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.	PUERTO VALLARTA	PV/DGIS/AD/188/14	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. FELIPE RIOS GALLARDO	08 DE DICIEMBRE DE 2014	31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$350,000.00	0%	25%	87500	PROCESO
133	FAISM 2014	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.	PUERTO VALLARTA	PV/DGIS/AD/189/14	ADJUDICACION DIRECTA	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	08 DE DICIEMBRE DE 2014	31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$350,000.00	0%	25%	87500	PROCESO
134	FAISM 2014	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.	PUERTO VALLARTA	PV/DGIS/AD/190/14	ADJUDICACION DIRECTA	ING. ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	08 DE DICIEMBRE DE 2014	31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$350,000.00	0%	25%	87500	PROCESO
135	FAISM 2014	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.	PUERTO VALLARTA	PV/DGIS/AD/191/14	ADJUDICACION DIRECTA	JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ	08 DE DICIEMBRE DE 2014	31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$350,000.00	0%	25%	87500	PROCESO
136	FAISM 2014	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.	PUERTO VALLARTA	PV/DGIS/AD/192/14	ADJUDICACION DIRECTA	8 TORENA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	08 DE DICIEMBRE DE 2014	31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$381,416.26	0%	25%	95354.06	PROCESO