

Obras Asignadas y que no se
contaba con el recurso

RELACION DE OBRAS ASIGNADAS SIN CONTAR CON EL RECURSO

DOP.-001/2012.-

"RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES DE ARBOLEDAS Y JALISCO EN LA COLONIA LA BOBADILLA."

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$11'237,575.25

MODIFICACION DE CONTRATO: FORMA Y LUGAR DE PAGO

ORIGEN DE RECURSOS: FOPREDEN.

MONTO EJERCIDO: \$0.00 (NO SE HA PAGADO EL ANTICIPO)

TIPO DE ASIGNACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

AVANCE FÍSICO: 0%

AVANCE FINANCIERO: 0%

1.- En el Documento AG-76 no se encuentra relacionado el contrato.

2.- Solo se tiene registrado el trámite de anticipo.

DOP.-002/2012.-

"CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LA ZONA DE PORTALES, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO"

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PUENTES

EMPRESA: OPUS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$7'598,895.64

MODIFICACION DE CONTRATO: FORMA Y LUGAR DE PAGO

ORIGEN DE RECURSOS: FOPREDEN.

MONTO EJERCIDO: \$0.00 (NO SE HA PAGADO EL ANTICIPO)

TIPO DE ASIGNACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

AVANCE FÍSICO: 0%

AVANCE FINANCIERO: 0%

1.- En el Documento AG-76 no se encuentra relacionado el contrato.

2.- Solo se tiene registrado el trámite de anticipo.

DOP.-018/2012.-

"AMPLIACIÓN Y RE-ENCAUZAMIENTO DE ARROYO LA VIRGEN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES VEHICULARES"

DESCRIPCIÓN: RE-ENCAUZAMIENTO DE ARROYO Y CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES VEHICULARES.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$42'047,367.09

MODIFICACION DE CONTRATO: FORMA Y LUGAR DE PAGO

ORIGEN DE RECURSOS: FOPREDEN.

MONTO EJERCIDO: \$0.00 (NO SE HA PAGADO EL ANTICIPO)

TIPO DE ASIGNACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

AVANCE FÍSICO: 0%

AVANCE FINANCIERO: 0%