



COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO 2

3 de Julio 2017

CIERRE DE EJERCICIO 2016

FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)

No. De OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	U.M	METAS		
							PROGRAMADAS	ALCANZADAS	POBLACION BENEFICIADA
1467038316001	Ampliacion de Electrificacion en las calles Jaime Nuno desde Camino Rancho el Capomo hasta Cuauhtemoc; calle Cuauhtemoc desde 15 de Mayo hasta Carretera las Palmas y calle Niños Heroes desde Cuauhtemoc hasta Carretera las Palmas	Centro	Las Palmas	\$1,107,605.87	1,107,605.86	Postes	19	18	77
1467028316002	Construccion de caminos (Puente Peatonal en la calle Pedro Moreno entre Iturbide y Altamirano	Los Tubos	Ixtapa	\$358,816.06	357,611.45	Puente	1	1	90
1467028316003	Ampliacion de Electrificacion en la calle Abel Salgado, calle Prolongacion Mexico desde andador Vallarta hasta andador frente a la cancha.	Vista Hermosa	Ixtapa	\$647,683.10	650,937.36	Postes	7	7	10
1467001316004	Ampliacion de Electrificacion en diversas calles de la colonia, calle Guadalajara entre Pachuca y Durango; calle Monterrey entre Durango y Pachuca; calle Durango 2 entre Guadalajara y Monterrey; calle Veracruz entre Guadalajara y Privada Tabasco; calle Tabasco entre Guadalajara y Privada Tabasco; calle Pachuca entre Guadalajara y Final de la calle.	Valle Dorado	Mojoneras	\$1,685,642.19	1,465,967.62	Postes	20	20	60
1467001316005	Construccion de caminos (Puente Peatonal en la calle Correcaminos	Campestre las Cañadas	Mojoneras	\$504,278.53	334,344.29	Puente	1	1	450
1467001316006	Ampliacion de Electrificacion en la calle Cotopaxi entre Kilimanjaro y Victor Iturbe	Lomas de San Nicolas	El Pitillal	\$229,212.80	\$219,277.33	Postes	3	3	90
1467001316007	Ampliacion de Electrificacion en la calles Nevado de Toluca desde la calle Carboneras hasta la calle sin nombre 2; calle sin nombre 1 desde la calle Nevado de Toluca hasta la calle carboneras; calle sin nombre 2 desde la calle 4 hasta el final de calle sin nombre 2	Volcanes de Vallarta	El Pitillal	\$658,447.68	658,447.68	Postes	12	12	130
1467001316008	Ampliacion de Electrificacion en las calles Nevado de Colima entre calle Cotopaxi y Vesubio; calle Everest entre Nevado de Colima y Caucaso	Volcanes de Vallarta	El Pitillal	\$1,066,949.35	791,521.65	Postes	12	12	95



COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO 2

3 de Julio 2017

CIERRE DE EJERCICIO 2016

FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)

No. De OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	U.M	METAS		
							PROGRAMADAS	ALCANZADAS	POBLACION BENEFICIADA
1467001316009	Ampliacion de Electrificacion en las calles Prolongacion Alejandrina entre Vista Hermosa y Sin Nombre; calle Vista al Sol entre Vista Hermosa y Vista Alegre; calle Vista Alegre entre Vista al Sol y Final de la Calle Vista Alegre	Vista Dorada	El Pitillal	\$942,521.34	1,119,594.81	Postes	12	18	90
1467001316010	Ampliacion de Electrificacion en la calle Maipo entre Macalu y Huascaran	Volcanes de Vallarta	El Pitillal	\$1,032,340.04	752,852.63	Postes	16	8	135
1467001316011	Ampliacion de Electrificacion en la calle Carboneras entre Paso de Cortez y Pico de Orizaba; calle Carboneras entre Paso de Cortez y calle Paso de Cortez	Villa Volcanes	El Pitillal	\$908,708.30	1,083,555.04	Postes	14	17	60
1467001316012	Ampliacion de Electrificacion en las calles 31 de Septiembre entre 18 de Marzo y Avenida Victor Iturbe, calle 25 de Diciembre entre 24 de Febrero y Limite Predial; calle 3 de Mayo entre 24 de Febrero y Limite Predial	Palma Real	El Pitillal	\$1,266,081.12	978,691.52	Postes	28	28	180
1467001316013	Ampliacion de Electrificacion en la calle 27 de Septiembre entre 10 de Mayo y 20 de Noviembre	12 de Octubre	El Pitillal	\$95,913.64	102,594.86	Postes	2	2	60
1467001316014	Ampliacion de Electrificacion en las calles Palma cola de Pescado entre Vista al Mar y Salitrillo; calle Palma Guachintona entre Vista al Mar y Salitrillo; calle Gardenia entre Palma del Viajero y Prolongacion Magnolia; calle Palma Areka desde 20 de Noviembre hasta Palma Paralso; calle 20 de Noviembre entre Palma Cocotero y Palma Areka; calle Prosperidad entre 20 de Noviembre y Palma Syca; calle 28 de Octubre entre Prosperidad y Palma Cocotero; calle Parota entre Sandia y calle 1; calle Tulipan entre Sandia y calle 1	Campestre San Nicolas	El Pitillal	\$946,911.16	945,960.60	Postes	22	18	145
1467001316015	Construccion de caminos (Puente Peatonal en la calle Libra entre Cancer y Gladiola	Del Villar	El Pitillal	\$99,185.15	269,119.39	Puente	1	1	900

CIERRE DE EJERCICIO 2016

FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)

No. De OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	U.M	METAS		
							PROGRAMADAS	ALCANZADAS	POBLACION BENEFICIADA
1467001316016	Ampliacion de Electrificación en las calles 7 de Abril entre 4 de Julio y 27 de Septiembre, calle 4 de Julio entre 20 de Noviembre y calle sin nombre.	El Salitrillo y 12 de Octubre	El Pitillal	\$354,755.98	364,688.89	Postes	6	6	75
1467001316017	Ampliacion de Electrificación en las calles Indonesia entre Japon y Final de la calle Indonesia; calle Sulza entre Filipinas e Indonesia; calle Italia entre Indonesia y Filipinas; calle Australia entre Indonesia y Filipinas; calle Japon entre Agua Marina y Finlandia; calle Hungria entre Av. Federacion y China; calle Libia entre Alejandrina y Final de la calle Libia; calle Amatista entre Libia y Mambia	Brisas del Pacifico  II	El Pitillal	\$2,129,579.03	2,126,269.19	Postes	38	38	135
1467001316018	Ampliacion de Electrificación en las calle Zafiro entre Agua Marina y Arroyo	Joyas del Pedregal	El Pitillal	\$139,794.67	\$98,524.02	Postes	1	1	135
1467001316019	Ampliacion de Electrificación en las calles Esmeralda, Perla y Turquesa todas estas entre Finlandia y Dinamarca; las calles Zafiro y Rubi entre Dinamarca y Arroyo, calle Finlandia entre Esmeralda y Agua Marina; calle Agua Marina entre Camino al Sombrio y Arroyo	San Miguel	El Pitillal	\$1,349,097.79	956,134.47	Postes	21	19	115
1467001316020	Ampliacion de Electrificación en las calles Madrid desde Canada hasta Rusia y la calle Buenos Aires desde Habana hasta la calle Arroyo el Contentillo	Vista Del Mar	El Pitillal	\$366,126.66	395,590.07	Postes	7	13	158
1467001314021	Ampliacion de Electrificación en la zona del Arroyo de la Virgen desde Madrid hasta Palma Sola; calle Rusia desde Madrid hasta Hamburgo; calle Habana desde Rusia hasta Privada Habana (incluye la Privada Habana); calle Palma Real y Palma Sola desde Arroyo de la Virgen hasta Belgica; calle Bruselas desde Palma Real hasta Palma Sierra; calle Roma desde Palma Sola hasta donde cierra la calle.	Vista Oceano y Vista Del Mar	El Pitillal	\$1,033,701.07	1,004,014.01	Postes	28	23	100



COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO 2

3 de Julio 2017

CIERRE DE EJERCICIO 2016

FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)

No. De OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	U.M	METAS		
							PROGRAMADAS	ALCANZADAS	POBLACION BENEFICIARIA
1467001316022	Ampliacion de Electrificacion en las calles Medellin entre Federalismo y Congreso de la Union; calle Medellin entre Camino al Sombrio y Polonia; calle Dinamara entre Barranquilla y Bogota	Lomas del Coapinole	El Pitillal	\$856,402.57	\$790,965.89	Postes	17	7	66
1467001316023	Ampliacion de Electrificacion en las calles Bosnia entre Camino al Sombrio y Titanio; calle Titanio entre Kenia y Bosnia	Vista Dorada	El Pitillal	\$299,193.41	301,067.74	Postes	4	4	170
1467001316024	Ampliacion de Electrificacion en las calles Aldama entre Polonia y Dinamarca; calle Dinamarca entre Aldama y Josefa Ortiz de Dominguez; calle Josefa Ortiz de Dominguez entre Dinamarca y Finlandia; calle Avenida entre Josefa Ortiz de Dominguez y Noruega; calle Suecia entre Noruega y Francisco Villa; calle Poeta Desconocido entre Finlandia y Noruega; calle Finlandia entre Poeta Desconocido y Argentina; calle Republica del Salvador entre Dinamarca y Suecia	Lomas de En medio	El Pitillal	\$1,872,061.09	2,157,173.45	Postes	31	31	162
1467001316025	Ampliacion de Electrificacion en las calles Republica del Salvador entre Eutiquio Gonzalez y Polonia; calle Manuel Corona entre Ecuador y Final de la calle Manuel Corona; calle Brasil entre Eutiquio Gonzalez y Manuel Corona; calle Finlandia entre Ecuador y calle Sin Nombre; calle Brasil entre Dinamarca y Suecia; calle Suecia entre Peru y calle Sin Nombre.	Lomas de En medio	El Pitillal	\$1,065,469.72	1,063,184.87	Postes	19	22	302



COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO 2

3 de Julio 2017

CIERRE DE EJERCICIO 2016

FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)

No. De OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	U.M	METAS		
							PROGRAMADAS	ALCANZADAS	POBLACION BENEFICIARIA
1467001316026	Ampliacion de Electrificacion en las calles Costa de Oro desde Waikiki hasta Cracatoa; Fiesta Americana desde Garza Blanca hasta Capri; Waikiki desde Costa de Oro hasta Cristal Vallarta; calle Pago Pago desde Costa de Oro hasta Coral; calle Capri desde Camino Real hasta Honolulu; calle Garza Blanca desde Villa Pacifico hasta Marriot; calle Pago Pago desde Villa Pacifico hasta Marriot; calle Waikiki desde Villa Pacifico hasta faldas del Cerro; calle Capri desde Villa Pacifico hasta Marriot; calle Marriot desde Pago Pago hasca calle Cerrada.	Santa Maria	Pto.Vta.	\$1,794,066.01	1,987,314.08	Postes	54	32	225
1467001316027	Ampliacion de Electrificacion en las calles Brisas desde la Rivera de los Camarones hasta calle Prolongacion Tormenta; calle Prolongacion Tempestad desde Brisa hasta falda del Cerro; calle Ciclon desde Rivera de los Camarones hasta final de la calle Ciclon; calle Rio Suchiate frente al numero 712 escaleras al Cerro	Bugambillas	Pto.Vta.	\$1,679,848.62	1,444,929.29	Postes	24	10	198
1467001316028	Construccion de caminos (Puente Peatonal en la calle 27 de Septiembre entre 20 de Noviembre y 10 de Mayo	El Saltrillo	El Pitillal	\$401,775.35	401,775.35	Puente	1	1	300
1467001316029	Pavimentacion con Empedrado Ahogado en Mortero en calles colindantes a la Plaza Principal de Llanitos, Ejido el Jorullo Primera Etapa	Llanitos	El Jorullo	\$2,820,944.91	2,811,901.84	M2	2427	2194	400

No. De OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	U.M	METAS		
							PROGRAMADAS	ALCANZADAS	POBLACION BENEFICIARIA
1467001316030	Ampliacion de Electrificacion en las calles Prolongacion Sandia entre calle Chicharo y Mango Manila; calle Chicharo entre Prolongacion Sandia y Final Calle Chicharo; calle Mango Tomy entre Prolongacion Sandia y Final de la calle Tomy; calle Mango Bola entre Prolongacion Sandia y Final de la calle Mango Bola; calle Mango Manzano entre Prolongacion Sandia y Final de la calle Mango Manzano; calle Mango Haden entre Prolongacion Sandia y Final de la calle Mango Haden; calle Mango Criollo entre Prolongacion Sandia y Final de la calle Mango Criollo; calle Mango Manila entre Prolongacion Sandia y Final de la calle Mango Manila.	Los Mangos	El Pitillal	\$2,135,012.62	2,408,310.51	Postes	27	43	350
1467001316031	Programa de Gasto Indirecto	Varias	Pto.Vta.	\$241,599.69	190,820.00				
1467001316032	Construccion de Cuartos Adicionales	Varias	Pto.Vta.	\$2,072,396.00	2,186,456.67	Cuarto	200	38	171
1467001316033	Ampliacion de Electrificacion en las calles Mar Caribe entre Mar de Cortes y Mar Bravo; Mar Bravo entre Mar de Noche y Fin de la Parcela; Piedra Volcanica entre Mar Bravo y Final de calle vista paraiso y calle Ceniza entre Mar Bravo y calle sin nombre	Vista Puesta del Sol	El Pitillal	\$0.00	306,250.05	Postes	0	13	135
1467001316034	Ampliacion de Electrificacion en las calles 28 de Enero entre 24 de Febrero y 20 de Noviembre; Andador Bugambilias entre 24 de Febrero y 20 de Noviembre; Heriberto Castillo entre 24 de Febrero y 20 de Noviembre; calle 28 de Octubre entre Heriberto Castillo y 4 de Octubre y Calle 22 de Marzo entre 28 de Octubre y 24 de Febrero	9 de Octubre	El Pitillal	\$0.00	256,742.96	Postes	0	11	90



COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO 2

3 de Julio 2017

CIERRE DE EJERCICIO 2016

FDNDO III (FONDO DE APDRTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)

No. De OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	U.M	METAS		
							PROGRAMADAS	ALCANZADAS	POBLACION BENEFICIADA
1467014313019	Ampliación de Red de Agua Potable mediante Perforación de Pozo Profundo, Bombeo, Línea de Conducción, Tanque de Almacenamiento	El Colorado	El Colorado	\$2,604,841.06	\$2,500,000.00	Lote	1	1	2500
				34,766,962.58	34,590,195.44		3076	2673	8359